

项目综合 - 任务 #5269

任务 # 5115 (服务中): 日喀则市辰博盛达实业有限责任公司 合同编号: OM20230704-10 (薛智焱)

日喀则市辰博盛达实业有限责任公司 合同编号: OM20230925-10 (薛智焱)

2023-09-28 12:33 - 薛智焱

|       |     |         |            |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态:   | 服务中 | 开始日期:   | 2023-10-20 |
| 优先级:  | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:  | 薛智焱 | % 完成:   | 100%       |
| 类别:   |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本: |     | 耗时:     | 2.90 小时    |

描述

| 序号 | 常规 (公司内 部型号) |             | 合同            |             | 图片            | 单位                    | 数量 | 包装类型 | 备注      |
|----|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|----|------|---------|
|    | 物料编码         | 商品名称        | 规格/型号         | 商品名称        |               |                       |    |      |         |
| 1  | ZWSD0000102  | 温湿度传感器      | OM-TH-B801    | 温湿度传感器      | OM-TH-B801    | 1695875105804979.png  | 个  | 3    | 迈世      |
| 2  | WGMT0000101  | DB9公母头      | DB9公母头        | UPS监测       | UPS监测         | 1679383155259034.png  | 套  | 1    | 迈世      |
| 3  | 不需领料         | 不需领料        | 不需领料          | 精密空调监测      | 精密空调监测        |                       | 无  | 套    | 2<br>迈世 |
| 4  | ZJKZJ001301  | 智慧机房主机      | OM-A6T300A    | 智慧机房主机      | OM-A6T300A    | 16958752567台26726.png |    | 1    | 迈世      |
| 5  | WSGBJ00101   | 声光报警器       | OM-D2         | 声光报警器       | OM-D2         | 16958752472个36048.png |    | 1    | 迈世      |
| 6  | WQYLS000101  | 区域漏水检测器     | OM-LDA-B801   | 区域漏水检测器     | OM-LDA-B801   | 16958752362个87434.png |    | 1    | 迈世      |
| 7  | WQYLS000201  | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 区域漏水检测电缆-5M | OM-LDA-B601/5 | 16958752409个73071.png |    | 1    | 迈世      |
| 8  | WYWTC000101  | 烟雾探测器       | OM-ACC-A101   | 烟雾探测器       | OM-ACC-A101   | 1695875102339954.png  |    |      | 迈世      |
| 9  |              | 列头柜检测模块     | 定制            | 列头柜检测模块     | 定制            |                       | 套  | 1    | 迈世      |
| 10 |              |             |               |             |               |                       |    |      | 迈世      |
| 合计 |              |             |               |             |               |                       |    |      |         |

主机接入设备说明：以上设备接入T300A主机中

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

产品打包方式说明1：

收货地址1：西藏日喀则市桑珠孜区城南街道卡热浦东路61号【吉林南路与卡热浦东路交叉口往西50米大华体验中心】

联系人1：韩勤普

联系电话1：13398098906

发货日期1：2023年9月28日

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：此主机接入到#5180的集中管理平台中

付款说明：已付款

子任务：

## 历史记录

---

#1 - 2023-09-28 14:53 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-10-08 17:55 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

顺丰SF1516426855196 2023.09.28

#3 - 2023-10-16 08:54 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

#4 - 2023-10-16 09:09 - 黄正梁

UPS : 825型号待测试

#5 - 2023-10-16 09:33 - 黄正梁

- 文件 A3-4965.asp 已添加

- 文件 A3-4965.js 已添加

- 文件 SM4965.def 已添加

列头柜开发协议文件

#4757项目下载, 待测试

#6 - 2023-10-16 18:09 - 黄正梁

常规设备调试

#7 - 2023-10-31 18:11 - 黄正梁

定制项接线指导

#8 - 2023-11-01 11:43 - 黄正梁

- 文件 商宇精密空调协议测试记录+sscom+20231101.txt 已添加

1698810176861095.jpg

#9 - 2023-11-01 18:22 - 黄正梁

UPS : 825-3 已接入

#10 - 2023-11-13 11:46 - 黄正梁

- 文件 A3-4650.asp 已添加

- 文件 A3-4650.js 已添加

- 文件 SM4650.def 已添加

- 文件 商宇精密空调协议接入记录+omDemo1+20231113.txt 已添加

精密空调调试，已完成

#11 - 2023-11-13 11:47 - 黄正梁

- 文件 触摸屏数据包.rar 已添加

触摸屏开发数据包已上传

#12 - 2023-11-13 11:48 - 黄正梁

1699847280624151.jpg

#13 - 2023-11-13 11:49 - 黄正梁

触摸屏首页标题“和阳中学智慧机房”改为“日喀则市人民医院灾备机房”

#14 - 2023-11-19 16:55 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 黄正梁 变更为 薛智垚

#15 - 2023-12-05 16:49 - 王慧

- 文件 DME 优化空调MODBUS监控协议(V1.2)-有遥控开关机.pdf 已添加

#16 - 2023-12-05 16:55 - 王慧

- 文件 已删除(DME优化空调MODBUS监控协议(V1.2)-有遥控开关机.pdf)

#17 - 2024-09-09 17:41 - 韦雄伟

用户反馈漏水有问题，已处理。

## 文件

|  |         |            |     |
|--|---------|------------|-----|
| SP风冷列间Modbus通讯协议地址表(变频).xls                      | 164 KB  | 2023-09-28 | 薛智垚 |
| HPR33系列UPS 通讯协议.pdf                              | 866 KB  | 2023-09-28 | 薛智垚 |
| 智能电量仪ET903-E系列 V1版本协议(modbus) V1.03 20180801.pdf | 1 MB    | 2023-09-28 | 薛智垚 |
| A3-4965.asp                                      | 6.36 KB | 2023-10-16 | 黄正梁 |
| SM4965.def                                       | 2.01 KB | 2023-10-16 | 黄正梁 |
| A3-4965.js                                       | 4.21 KB | 2023-10-16 | 黄正梁 |
| 商宇精密空调协议测试记录+sscom+20231101.txt                  | 2.98 KB | 2023-11-01 | 黄正梁 |
| A3-4650.asp                                      | 7.14 KB | 2023-11-13 | 黄正梁 |
| A3-4650.js                                       | 5.41 KB | 2023-11-13 | 黄正梁 |
| SM4650.def                                       | 5.85 KB | 2023-11-13 | 黄正梁 |
| 商宇精密空调协议接入记录+omDemo1+20231113.txt                | 6.07 KB | 2023-11-13 | 黄正梁 |
| 触摸屏数据包.rar                                       | 1.24 MB | 2023-11-13 | 黄正梁 |