

项目综合 - 任务 #5291

北京紫翰科技有限公司 合同编号：OM20230811-05 邓枢枫（复购）殷墟遗址博物馆建设项目

2023-10-17 17:59 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2023-10-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0013 01	智慧机房主机	OM-A6 T30 0A	智慧机房主机	OM-A6 T300	16975355381 33650.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ0002 01	GSM短信报警模块	OM-M-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	16975356529 39887.png	1 个	1	迈世
3	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-M-D2	声光报警器	OM-D2	16975357486 67481.png	1 个	1	迈世
4	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-M-TH-B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	16975353387 10464.png	3 个	3	迈世
5	WDLY000 0101	三相电量仪	OM-M-AC-M-A8 01	三相电量仪	OM-ACM-A801	16975358389 88855.png	2 个	2	迈世
6	WDLHG00 0101	精密电流互感器	OM-M-AC-M-A2 00/ 100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	16975358479 98585.png	6 个	6	迈世
7	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-M-LD-A-B80 1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16975359779 25573.png	1 个	1	迈世
8	WQYLS00 0203	区域漏水检测电缆-30M	OM-M-LD-A-B60 1/ 3 0	区域漏水检测电缆-30M	OM-LDA-B601/30	16975359384 88661.png	1 根	1	迈世
9	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM-M-ACC-A1 01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16975360109 32321.png	2 个	2	迈世

10	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	1	迈世	4台相同精密空调
11	WGMT0000 101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383 59034.png	552 套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：根据清单配置

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：根据清单配置

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明：

收货地址：河南省安阳市殷都区纺织路与纱厂路交叉口中建一局

联系人：孙春雨

联系电话：18531506500

发货日期：2023-10-17

快递说明：普通快递

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付

历史记录

#1 - 2023-10-18 13:47 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-10-30 16:59 - 李凯健

设备接线指导

#3 - 2023-10-30 17:15 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202223781421 2023.10.18

#4 - 2023-11-02 17:23 - 李凯健

设备接线，安装指导

#5 - 2023-11-20 10:39 - 李凯健

- 文件 WRWF-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议 002---160K.pdf 已添加

- 文件 WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25~50系列风冷列间空调和KHJA-P25~100系列风冷变频房级空调通讯协议 YWK 002 20210824---空调.pdf 已添加

文件

WRWF-1201-07	类模块UPS Modbus监控协议 002---160K.pdf	786 KB	2023-11-20	李凯健
WRWF-1607-01928-01	KHNA-X25~50系列风冷列间空调和KHJA-P25~100系列风冷变频房级空调通讯协议 YWK 002 20210824---空调.pdf	1.06 MB		李凯健