

项目综合 - 任务 #5297

弘祺科技（北京）有限公司 合同编号：OM20231019-9 辛桂明 北京思创美通复购

2023-10-19 10:59 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-10-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-19
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000602	智慧机房主机	OM-A6 X200	智慧机房主机	OM-A6 X200	1697684057300315.png	台	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1697684128313350.png	个	1	迈世
3	WHWTC00104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	1697684141349403.png	个	1	迈世
4	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1697684164241420.png	个	1	迈世
5	不需要领料			视频检测模块	视频检测模块		套	1	迈世
6	不需要领料			微信告警	微信告警		套	1	迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据需求清单配置

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规
收货地址1：北京市石景山区老山东里22-1-502
联系人1：王刚
联系电话1：18601198635
发货日期1：2023-10-19
快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-10-20 11:35 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-10-27 11:55 - 李凯健

大华摄像头配置指导

#3 - 2023-10-30 17:23 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202224171999, 2023.10.19

#4 - 2023-11-01 16:12 - 李凯健
添加3D图, 微信告警配置完成。

#5 - 2023-11-02 17:22 - 李凯健
- 状态从已发货变更为服务中
- 指派给从李凯健变更为辛桂明
- %完成从0变更为100

配合告警测试完成

#6 - 2024-02-01 09:10 - 辛桂明
- 状态从服务中变更为完结