

项目综合 - 任务 #5308

广州市悦冠智能科技有限公司 合同编号：YG (20230704)

2023-10-24 18:00 - 彭冲

状态:	调试中	开始日期:	2023-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称						规格/型号
1	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-8801	漏水报警控制器	OM-LDA-8801		16981414434	个	23944.png	2
2	WQYLS000203	区域漏水检测电话-15M	OM-LDA-8801/15	15米感应线	OM-LDA-8801/15		16981414654	根	81640.png	2
3		模块箱	定制	模块箱	定制			个		2
4	ZJKZJ000301	智慧机房主机	OM-K2 ES303	环境监控一体机	OM-K2 ES303		1698141358	个	326447.png	2
5	ZBJZJ000201	GSM短信模块	OM-B3	GSM短信模块	OM-B3		16981414107	个	55796.png	2
6	WSGBJ00101	报警扬声器	OM-D2	报警扬声器	OM-D2		16981414217	个	49388.png	2
7		4米引出线	配套	4米引出线	配套			根		2
8									迈世	
9									迈世	
10									迈世	
合计										

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：

联系人1：

联系电话1：

发货日期1：

快递说明1：

序号

序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 :

历史记录

#1 - 2023-10-25 14:06 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-11-15 18:21 - 黄正梁

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 20

设备安装指导

#3 - 2023-11-19 16:39 - 黄正梁

- % 完成 从 20 变更为 40

第三方接口协议对接

#4 - 2023-11-23 09:32 - 黄正梁

设备调试

#5 - 2023-11-23 17:58 - 黄正梁

设备调试

#6 - 2024-09-24 11:20 - 韦雄伟

json对接指导