

项目综合 - 任务 #5311

广东汇智信息工程有限公司 合同编号：OM20231023-11 辛桂明 复购

2023-10-26 15:38 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-26
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1698305072245446.png	1 台	1	迈世
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1698305222332154.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1698305275838149.png	3 个	3	迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1698305368157293.png	1 个	1	迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	1698305411400341.png	3 个	3	迈世
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1698305453107903.png	1 个	1	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1698305484613099.png	1 根	1	迈世
8	WHWTC000104	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	1698305526856272.png	1 个	1	迈世
9	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1698305552802489.png	3 个	3	迈世

			A1 01							
10	WMC0000 0101	门磁	O M- AC C- A1 10	门磁	OM-ACC-A110	16983055871 44260.png	个	1	迈 世	
11	不需领料	不需领料	不需 领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	1	迈 世	
合计										

主机接入设备说明：根据需求清单配置

传感器配置说明：按照清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：广东省江门市蓬江区宏兴路3号叶坑工业区C座3楼

联系人1：黄惠贤

联系电话1：13427415246

发货日期1：2023-11-27

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-10-27 09:35 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-10-30 17:29 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202226626581 2023.10.27

#3 - 2023-11-28 14:26 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为30

#4 - 2023-11-28 14:27 - 黄正梁

- % 完成从30 变更为90

设备调试，剩余精密空调客户说暂时不对接，其他基本完成