

项目综合 - 任务 #5316

新疆光讯达电气工程有限公司 合同编号：OM20231027-06 邓枢枫（复购）克拉玛依机场项目

2023-10-30 14:23 - 邓枢枫

状态:	已发货	开始日期:	2023-10-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	10.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZKZ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	16986460884 34537.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ0002 01	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	16986461836 38677.png	1 台	1	迈世
3	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	16986462622 34460.png	1 个	1	迈世
4	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16986463735 71298.png	6 个	6	迈世
5	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16986464204 75496.png	3 个	3	迈世
6	WQYLS00 0203	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15M	区域漏水检测电缆-15M	OM-LDA-B601/15M	16986464726 43435.png	3 根	3	迈世
7	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	2 套	2	迈世 <small>需合同一协议 (装再对DB9)</small>
8	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	1 套	1	迈世 <small>需合同一协议</small>
9	不需领料	不需领料	不需领料	蓄电池检测模块	定制	无	1 套	1	迈世 <small>需合同一协议</small>
10	不需领料	不需领料	不需领料	低压配电协议模块	定制	无	1 套	1	迈世
11	不需领料	不需领料	不需领料	直流配电柜协议模块	定制	无	1 套	1	迈世
12	不需领料	不需领料	不需领料	柴油发电机	定制	无	1 套	1	迈世 <small>需合同一协议</small>

					协议模块																
合计																					

主机接入设备说明：无，根据清单接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无 把咱们信息去掉

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：乌鲁木齐市沙依巴克区苜蓿沟北路紫金城紫祥园

联系人1：赵丹

联系电话1：15739513850

发货日期1：2023-10-30

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：发货单里面把咱们信息去掉，只留客户信息

付款说明：已付

历史记录

#1 - 2023-10-31 10:24 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-11-10 17:47 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1120782759117 2023.10.30

#3 - 2023-12-05 17:07 - 李凯健

- 文件HT519.通信协议.MODBUS_RTU.230605(1).docx 已添加

#4 - 2023-12-05 17:29 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2023-12-06 18:11 - 李凯健

常规设备调试完成

#6 - 2024-01-02 18:22 - 李凯健

油机调试完成，空调协议测试完成，待开发

#7 - 2024-01-11 16:23 - 邓枢枫

- 文件三菱精密空调协议.doc 已添加

新疆光讯达电气有限公司 合同编号：OM20240109-06 新增精密空调协议接入

序号	品名	型号	单位	数量	
1		精密空调检测模块	定制	套	1

18号进行开发，24号调试，需要先找客户测试协议

#8 - 2024-01-17 10:58 - 李凯健

- 文件d3634f81650ac2441cdaf39aae43132b.doc 已添加

- 文件三菱多联WIFI和单元WIFI模块协议V1.6.docx 已添加

#9 - 2024-03-06 17:46 - 李凯健

- 文件SSCOM发指令空调测试.txt 已添加

HT空调接入完成，编号4937，三菱空调协议测试完成待开发。

#10 - 2024-03-07 09:23 - 李凯健

- 文件已删除(三菱多联WIFI和单元WIFI模块协议V1.6.docx)

#11 - 2024-03-12 17:41 - 张群瑞

- 1、空调协议“[三菱多联WIFI.docx](#)”接入升级文件已经上传至盯盘；
- 2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5316 新疆光讯达电气工程有限公司 合同编号：OM20231027-06 邓枢枫（复购）克拉玛依机场项目
- 3、参考“readme.txt”说明；
- 4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#12 - 2024-04-11 16:29 - 陆志毅

- 文件putty.txt 已添加
- 文件libomsm.so 已添加
- 文件www.rar 已添加

2台三菱空调已升级接入完成。

#13 - 2024-04-11 16:46 - 陆志毅

./omdev/smdat.asp
./omdev/smdat0.asp
./omdev/smdat-t.asp

3个文件内需加上空调注册表

#14 - 2024-05-09 18:53 - 李凯健

- 文件A3-4633.asp 已添加
- 文件A3-4633.js 已添加
- 文件SM4633.def 已添加
- % 完成 从 0 变更为 80

主机配置指导，配合测试升级发电机，ups文件

#15 - 2024-05-23 09:06 - 张群瑞

SM2117-0: 精密空调接入需升级libomsm.so(历史数据保存操作异常需更正，可查询历史数据验证)。文件已更新上传盯盘目录：

共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5316 新疆光讯达电气工程有限公司 合同编号：OM20231027-06 邓枢枫（复购）克拉玛依机场项目

#16 - 2024-08-05 18:54 - 李凯健

- 文件 PN : 5534 Rynon i8使用说明书 V3.6.pdf 已添加

电表协议测试完成，待开发

#17 - 2024-08-06 19:56 - 李凯健

- 文件 A3-4705.asp 已添加

- 文件 A3-4705.js 已添加

- 文件 SM4705.def 已添加

- 文件 调试记录.txt 已添加

- 文件 电表.txt 已添加

电表接入完成

#18 - 2024-08-07 18:56 - 李凯健

配合验收，直流配电柜已经接入其他动环，暂时不接入我们动环

#19 - 2024-08-12 18:17 - 李凯健

配合验收整改

#20 - 2024-09-23 09:13 - 李凯健

- 文件 A3-4937.asp 已添加

- 文件 A3-4937.js 已添加

- 文件 SM4937.def 已添加

#21 - 2025-03-26 18:40 - 李凯健

- 文件 upd-T300A.txt 已添加

主机升级补丁完成

#22 - 2025-03-26 18:53 - 李凯健

网销反馈后续客户还有订单，给客户升级主机。主机出现2点重启后故障问题

文件

HT519.通信协议.MODBUS_RTU.230605(1).docx	173 KB	2023-12-05	李凯健
三菱精密空调协议.doc	68 KB	2024-01-11	邓枢枫
d3634f81650ac2441cdaf39aae43132b.doc	68 KB	2024-01-17	李凯健
SSCOM发指令空调测试.txt	3.34 KB	2024-03-06	李凯健
putty.txt	21 KB	2024-04-11	陆志毅
libomsm.so	4.81 MB	2024-04-11	陆志毅
www.rar	2.66 KB	2024-04-11	陆志毅
A3-4633.asp	5.97 KB	2024-05-09	李凯健
SM4633.def	5.11 KB	2024-05-09	李凯健
A3-4633.js	3.72 KB	2024-05-09	李凯健
PN : 5534 Rynon i8使用说明书 V3.6.pdf	3.91 MB	2024-08-05	李凯健
A3-4705.js	3.92 KB	2024-08-06	李凯健
A3-4705.asp	6.16 KB	2024-08-06	李凯健
SM4705.def	2.09 KB	2024-08-06	李凯健
电表.txt	1.68 KB	2024-08-06	李凯健
调试记录.txt	33 KB	2024-08-06	李凯健

A3-4937.asp	7.68 KB	2024-09-23	李凯健
A3-4937.js	6.15 KB	2024-09-23	李凯健
SM4937.def	4.69 KB	2024-09-23	李凯健
upd-T300A.txt	21.4 KB	2025-03-26	李凯健