

项目综合 - 任务 #5321

北京正坛科技有限公司 合同编号：OM20231027-12（玉泽海）此项目与“任务 #4590”是同一个项目

2023-10-31 11:41 - 玉泽海

状态:	调试中	开始日期:	2023-10-31
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.80 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）			合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	不需领料	不需领料	不需领料	3D界面	OM-3D		无	套	1	迈世
2	不需领料	不需领料	不需领料	配电柜检测	配电柜检测		无	套	1	迈世
3	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测		无	套	2	迈世
4										迈世
5										迈世
6										迈世
7										迈世
8										迈世
9										迈世
10										迈世
合计										

主机接入设备说明：接入任务 #4590主机，替换下之前的旧的3D图、配电柜、精密空调

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：

联系人1：

联系电话1：

发货日期1：

快递说明1：

序号

序号

LOGO: 1679383838743711.png

其他备注:

付款说明: 已付款

历史记录

#1 - 2023-10-31 14:21 - 玉泽海

- 描述 已更新。

任务 #4590机房搬迁，需要技术支持，技术服务费已付，单次服务，完成搬迁设备和新接入设备调试即可

#2 - 2023-10-31 14:57 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2023-10-31 16:17 - 陆志毅

- 描述 已更新。

- 状态从新建 变更为 调试中

- 指派给从陆志毅 变更为 王慧

- % 完成 从0 变更为10

电表测试 1698740207418593.png

#4 - 2023-10-31 16:19 - 陆志毅

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

常规设备已经接入，空调现场还未具备调试条件，，电表已测试待开发。

#5 - 2023-11-01 09:47 - 玉泽海

- 主题从北京正坛科技有限公司 合同编号: OM20231027-12 此项目与“任务#4590”是同一个项目 变更为 北京正坛科技有限公司 合同编号: OM20231027-12 (玉泽海) 此项目与“任务#4590”是同一个项目

#6 - 2023-11-03 16:52 - 李凯健

- 文件 A3-4633.asp 已添加

- 文件SM4633.def 已添加
- 文件A3-4930.asp 已添加
- 文件A3-4930.js 已添加
- 文件SM4930.def 已添加

UPS，精密空调接入完成，3D图未更新

#7 - 2023-11-16 14:18 - 玉泽海

- 文件 微信图片_20231116141620.png 已添加

#8 - 2023-11-16 17:37 - 陆志毅

3D图远程升级，客户反馈需修改，待后续修改完成再远程配置。

#9 - 2023-11-17 09:37 - 玉泽海

- 文件 已删除(微信图片_20231116141620.png)

#10 - 2023-11-17 09:37 - 玉泽海

- 文件 微信图片_20231117093638.png 已添加

文件

文件名称	大小	日期	操作人
WRWF-1607-01928-01 KHNA-X25_50c	1.25MB	© 2023-10-31	玉泽海
多功能仪表使用说明书(V1.4)(1).pdf	4.05 MB	2023-10-31	玉泽海
三维(1).pdf	14.9 MB	2023-10-31	玉泽海
SM4633.def	1.96 KB	2023-11-03	李凯健
A3-4633.asp	5.62 KB	2023-11-03	李凯健
A3-4930.js	1.98 KB	2023-11-03	李凯健
A3-4930.asp	5.2 KB	2023-11-03	李凯健
SM4930.def	1.49 KB	2023-11-03	李凯健
微信图片_20231117093638.png	831 KB	2023-11-17	玉泽海