

项目综合 - 任务 #5322

博宇融通（北京）电气设备有限公司 合同编号：BYCG20231025-58

（玉泽海）国网英大集团（中国电财华北分公司）改造项目

2023-11-01 10:01 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2023-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉泽海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.90 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16988035593 57682.png	3 台	1	迈世
2	WWSD000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16988035938 27500.png	3 个	2	迈世
3	WQYLS00101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16988036702 73573.png	2 个	2	迈世
4	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16988037008 74364.png	8 根	2	迈世
5	WKTKZ00101	空调远程控制器（单机）	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16988037379 10293.png	7 个	2	迈世
合计								9	

主机接入设备说明：按清单接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无	
打包方式说明：常规	
是否分批发货：	是 R 否
产品打包方式说明1：常规 收货地址1：北京市丰台区右安门东滨河路6号楼 联系人1：姜爱良 联系电话1：15771356203 发货日期1：2023.11.1 快递说明1：常规	
LOGO：	1679383838743711.png
其他备注：	
付款说明：	已付款

历史记录

#1 - 2023-11-01 15:07 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#2 - 2023-11-03 09:28 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2023-11-10 17:50 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202229109548 2023.11.2

#4 - 2024-03-21 13:55 - 陆志毅

已远程调试完成，2个空调控制器没有功能未安装，1个漏水控制器未安装。

#5 - 2024-05-29 11:48 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为玉泽海

- %完成从0变更为100

#6 - 2024-05-29 11:48 - 陆志毅

现场已验收完成。

#7 - 2024-05-31 18:27 - 陆志毅

设备修改阈值指导。