

项目综合 - 任务 #5329

江苏军成智能系统有限公司 OM20231101-10 经开区公安局 辛桂明 复购

2023-11-02 09:11 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ00801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	169888665751007.png	台	1	迈世
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1698886696975869.png	个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1698886900599209.png	个	2	迈世
4				三相电量仪	OM-ACM-A801		个	1	迈世 带显示款
5				精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		个	3	迈世 配套使用
6	WQYLS00101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1698887038693936.png	个	1	迈世
7	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1698887066152587.png	根	1	迈世
8	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1698887116497606.png	个	2	迈世
9	WCIMK00101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	1698887159333364.png	个	1	迈世
10				触摸动环屏	OM-ACC-A103		块	1	迈世
11	WKTKZ00101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	1698887333424369.png	个	1	迈世

			01							
12	WGMT000 0101	DB9公母头	DB 9公 母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	套	1	迈世	
13	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：根据清单需求配置，首页刷3D，用我们现有的

传感器配置说明：根据清单需求配置

动环屏显示说明：根据清单配置接入

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：浙江省丽水市莲都区南明山街道经济技术开发区绿谷大道8号（经开区公安局）

联系人1：储冬生

联系电话1：13776382188

发货日期1：2023-11-2

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-11-02 15:12 - 王慧

- 描述已更新。

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-11-10 17:54 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202230790869 2023.11.8

#3 - 2023-12-12 17:35 - 杜小栋

远程调试，ups786-0 精密空调4940-0

触摸屏通讯异常

#4 - 2023-12-14 11:25 - 杜小栋

- 文件DWIN_SET(3).zip已添加

- 文件omMonitor(1).ini已添加

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- %完成从0变更为100

已完成，触摸屏已升级完成

#5 - 2024-02-01 09:07 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结

文件

omMonitor(1).ini	1.52 KB	2023-12-14	杜小栋
DWIN_SET(3).zip	1.41 MB	2023-12-14	杜小栋