

项目综合 - 任务 #5330

伟乐视讯科技股份有限公司 合同编号：OM20231031-30 王丽红

2023-11-02 09:37 - 王丽红

状态:	完结	开始日期:	2023-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王丽红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16988888428 99738.png	台	1	迈世
2		明火传感器	OM-MH01	明火传感器	OM-MH01		个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	16988888339 27085.png	个	1	迈世
4	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16988888225 50682.png	个	1	迈世
5	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16988888094 90856.png	根	1	迈世
6	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16988887954 66100.png	个	1	迈世
7									迈世
8									迈世
合计									

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机

传感器配置说明：以上设备接入一台主机

动环屏显示说明：无

打包方式说明：外箱贴标签

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：外箱贴标

收货地址1：惠州市三栋镇惠南产业园顺昌路1号-伟乐科技园（工厂仓库）

联系人1：张晶晶

联系电话1：15812574925

发货日期1：2023.11.02

快递说明1：顺丰

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 无

付款说明 : 已付款

## 历史记录

#1 - 2023-11-02 15:13 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-11-10 17:54 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202229108748 2023.11.2

#3 - 2023-11-13 18:05 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-01-02 10:17 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 王丽红

- % 完成从 0 变更为 100

设备调试完成

#5 - 2024-05-07 09:26 - 王丽红

- 状态从 服务中 变更为 完结