

项目综合 - 任务 #5336

西安华创锐达电子科技有限公司 合同编号：OM20231101-05 邓枢枫

2023-11-03 09:28 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-11-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片		单位
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号		
1	ZJKZJ00001	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A		1683612324189498.
2	ZBZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5		1683612362338845.p
3	WTKZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801		1683612639273084.
4	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801		1698738442520.
5	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101		1683617931843219.
6	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测		1679383155259034.png
7	无需领料	无需领料	无需领料	仪表检测模块	定制		无
8	无需领料	无需领料	无需领料	PIN IP检测模块	定制		无
合计							

主机接入设备说明：接入按配置

传感器配置说明：按清单

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：陕西省西安市莲湖区汉城壹号B区3幢1单元1506室

联系人1：梁栋

联系电话1：15209236039

发货日期1：2023-11-3

快递说明1：普通快递

LOGO：1698974500581636.png

其他备注：

付款说明：未付款，先测试，付款再发货

历史记录

#1 - 2023-11-06 11:28 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#2 - 2023-11-10 17:56 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202229383268 2023.11.3

#3 - 2024-03-05 18:23 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-03-05 18:24 - 李凯健

- 文件2_KSTAR UPS MODBUS协议(YDC33系列3电平通讯协议) (V3.1.02).pdf 已添加

#5 - 2024-03-08 17:35 - 陆志毅

- 文件[A版] PD606E安装式数字显示三相多功能仪表24.02.18.pdf 已添加

#6 - 2024-03-08 18:41 - 陆志毅

UPS接入完成SM791-0，其余常规设备调试完成，还剩余2个电表待确认接线。

#7 - 2024-04-23 19:04 - 李凯健

电表协议测试完成

#8 - 2024-04-28 19:04 - 李凯健

- 状态从已发货 变更为 服务中

- 指派给从李凯健 变更为 邓枢枫

- %完成从0 变更为100

电表接入完成，编号4923，短信报警测试完成。PING IP功能添加完成，待客户自己添加IP。

#9 - 2024-04-28 19:08 - 李凯健

- 文件A3-4923.asp 已添加

- 文件A3-4923.js 已添加

- 文件SM4923.def 已添加

- 文件测试记录.txt 已添加

#10 - 2024-05-06 15:44 - 邓枢枫

- 状态从服务中 变更为 完结

文件

2_KSTAR UPS MODBUS协议(YDC33系列3电平通讯协议) (V3.1.02).pdf	972 KB	2024-03-05	李凯健
[A版] PD606E安装式数字显示三相多功能仪表24.02.18.pdf	4.63 MB	2024-03-08	陆志毅
A3-4923.asp	5.98 KB	2024-04-28	李凯健
A3-4923.js	3.82 KB	2024-04-28	李凯健
SM4923.def	4.91 KB	2024-04-28	李凯健
测试记录.txt	20.3 KB	2024-04-28	李凯健