

项目综合 - 任务 #5340

江苏军成智能系统有限公司 合同编号：OM20231106-11 景宁县公安局 辛桂明

2023-11-06 09:57 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X30 0A	智慧机房主机	OM-A6 X300	16992351799 47655.png	台	1	迈世
2	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-M- D2	声光报警器	OM-D2	1699235222 01231.png	个	1	迈世
3	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-M- TH- B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	1699235259 123997.png	个	2	迈世
4				三相电量仪	OM-ACM-A801		个	1	迈世 带显示
5				精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		个	3	迈世 配套
6	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-M- LD A- B80 1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	169923545 23428.png	个	1	迈世
7	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-M- LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	169923552 67665.png	根	1	迈世
8				触摸动环屏	OM-ACC-A103		个	1	迈世 8寸
9	WKTKZ00 0101	空调远程控制器 (单机)	OM-M- AC A- A8 01	空调远程控制器	OM-ACA-A801	169923566 07720.png	个	1	迈世
10	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据上面配置清单接入，首页刷我们现有的3D图

传感器配置说明：根据配置清单接入

动环屏显示说明：根据配置清单配置

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：浙江省丽水市景宁畲族自治县新田路6号（景宁县公安局）

联系人1：王耀庭

联系电话1：15050558762

发货日期1：2023-11-6

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

历史记录

#1 - 2023-11-06 11:20 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-11-06 13:36 - 辛桂明

- 描述已更新。

#3 - 2023-11-10 17:58 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202230789368 2023.11.7

#4 - 2023-11-23 16:30 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2023-11-28 14:27 - 李凯健

- 文件A3-4940.asp 已添加

- 文件A3-4940.js 已添加

- 文件SM4940.def 已添加

常规设备，精密空调编号4940调试完成

#6 - 2023-12-05 17:44 - 杜小栋

- % 完成从0变更为90

剩余触摸屏

#7 - 2024-01-05 13:20 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从90变更为100

触摸屏已指导刷屏

#8 - 2024-02-01 09:13 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结

文件

A3-4940.asp	7.98 KB	2023-11-28	李凯健
SM4940.def	3.61 KB	2023-11-28	李凯健
A3-4940.js	737 Bytes	2023-11-28	李凯健