

项目综合 - 任务 #5341

江苏军成智能系统有限公司 龙泉公安局 合同编号：OM20231106-13 辛桂明 复购

2023-11-06 10:13 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16992360955 95840.png	55 台	1	迈世
2	WSGBJ001 01	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	16992361318 15962.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1699236258 751102.png	3 个	3	迈世
4				三相电量仪	OM-ACM-A801		1 个	1	迈世 带显示
5				精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		3 个	3	迈世 配套使用
6	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16992363567 54853.png	1 个	1	迈世
7	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16992363876 18870.png	1 根	1	迈世
8	WCIMK00 0101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16992364562 38627.png	1 个	1	迈世
9				触摸动环屏	OM-ACC-A103		1 个	1	迈世 8寸
10	WKTKZ00 0101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16992365262 04763.png	1 个	1	迈世
11	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	16793831552 59034.png	1 套	1	迈世
12		不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测		无 套	1	迈世

				需 领 料						
合计										
主机接入设备说明： <span style="color: red;">根据上面清单配置接入，首页刷我们现有的3D图</span>										
传感器配置说明： <span style="color: red;">根据上述清单配置接入，16路开关量模块用于接消防干接点</span>										
动环屏显示说明： <span style="color: red;">根据需求清单配置接入</span>										
打包方式说明： <span style="color: red;">常规</span>										
是否分批发货： <span style="margin-left: 150px;">R</span> <span style="margin-left: 15px;">否</span>										
产品打包方式说明1：常规  收货地址1：浙江省丽水市龙泉市中山东路89号（龙泉市公安局） 联系人1：徐海波 联系电话1：18068180118 发货日期1：2023-11-6 快递说明1：款到发货										
LOGO：1679383838743711.png 其他备注：无 付款说明：款到发货										

## 历史记录

---

#1 - 2023-11-06 11:20 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-11-06 13:35 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#3 - 2023-11-10 17:59 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202230790869 2023.11.7

#4 - 2023-11-27 18:03 - 杜小栋

常规已完成

#5 - 2023-12-01 14:29 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成 从0 变更为 100

已完成 ups 768-0 精密空调4940-0

#6 - 2024-02-01 09:09 - 辛桂明

- 状态从已发货 变更为 完结