

项目综合 - 任务 #5343

江苏军成智能系统有限公司 松阳公安局 合同编号：OM20231106-12 辛桂明 复购

2023-11-06 10:28 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ00801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	16992373305 64020.png	5 台	1	迈世
2	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	16992373602 41985.png	2 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1699237396 621549.png	6 个	4	迈世
4				三相电量仪	OM-ACM-A801		1 个	1	迈世 带显示
5				精密电流互感器	OM-ACM-A200/100		1 个	3	迈世 配套
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16992374784 18105.png	1 个	1	迈世
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16992374987 55763.png	1 根	1	迈世
8	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16992375305 78108.png	3 个	3	迈世
9	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16992375738 37221.png	1 个	1	迈世
10	WKTKZ000101	空调远程控制器 (单机)	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	16992376023 93519.png	1 个	1	迈世
11	WGMT000	DB9公母头	DB	UPS监测	UPS监测	16793831552	1 套	1	迈世

	0101		9公 母头		59034.png			世	
12	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：根据以上清单配置接入，首页刷我们现有的3D图

传感器配置说明：根据上述清单配置接入

动环屏显示说明：按照清单配置接入

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：浙江省丽水市松阳县水南街道松阳县公安局新华路附近（松阳公安局）

联系人1：储冬生

联系电话1：13776382188

发货日期1：2023-11-6

快递说明1：常规

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 无

付款说明 : 款到发货

历史记录

#1 - 2023-11-06 11:20 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2023-11-06 13:35 - 辛桂明

- 描述 已更新。

#3 - 2023-11-10 17:59 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202230790097 2023.11.7

#4 - 2023-12-05 17:45 - 杜小栋

常规已完成

#5 - 2023-12-08 16:49 - 杜小栋

- % 完成 从 0 变更为 100

已完成 ups786-0 精密空调4940-0

#6 - 2023-12-08 16:49 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

#7 - 2024-02-01 09:11 - 辛桂明

- 状态从 已发货 变更为 完结