

项目综合 - 任务 #5348

日照丰米奥电子有限公司 日照公安局项目 合同编号：OM20231101-9 辛桂明 OM20240108-7
OM20240115-9-1

2023-11-07 10:19 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-30
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	99.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	O M- A6 X30 0A	串口服务器	OM-ACC-A408	16993216442 29448.png	42 台	2	迈世
2	ZJKZJ0011 01	智慧机房主机	O M- A6 T10 0A	综合数据采集器	OM-A6 T100A	16993216998 22435.png	8 台	6	迈世
3	ZBJZJ0001 01	报警主机	O M- B5- 1	短信电话一体报警短信猫	OM-B5	16993217901 80943.png	1 台	1	迈世
4				声光报警器	OM-D2-2		个	1	迈世 485声光报警器
5	ZWSD0000 103	温湿度传感器	O M- TH- B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	16993218482 67932.png	2 个	30	迈世
6	WDLY000 0101	三相电量仪	O M- AC M- A8 01	电量监测仪	OM-ACM-A801	16993218977 87487.png	7 个	7	迈世
7	WDLHG00 0101	精密电流互感器	O M- AC M- A2 00/ 100	电流互感器	OM-ACM-A200/100	16993219357 27404.png	21 个	21	迈世
8	WDWLS00 0101	定位漏水检测器	O M- LD A- A8 01	水浸传感器	OM-LDA-A801	16993220005 39750.png	5 个	13	迈世
9	WDWLS00 0201	定位漏水检测电缆-5M	O M- LD A- A6 01/	漏水感应绳-5M	OM-LDA-A601/5	16993220334 97905.png	34 根	13	迈世

			5							
10	WGLMK00501	蓄电池内阻检测管理模块	OM-BOD-A101	转换模块	OM-BOD-A101	16993220754943.png	707 个	4	迈世	
11	WNZJC00501	蓄电池内阻检测器	OM-BOD-B112	电池内阻监测模块 (12V)	OM-BOD-B112	169932229355081.png	33 个	128	迈世	
12	WDLWD00201	电流/温度检测模块	OM-BAT-L801	TC模块/电流传感器	OM-BAT-L801	169932235730447.png	72 个	4	迈世	
13	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	169932240111817.png	17 个	14	迈世	
14	WCIMK00101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	169932244988677.png	94 个	2	迈世	
15	WTXZH00101	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	报警控制模块	OM-ACC-A105	169932255873180.png	84 个	1	迈世	
16	WKGDY00201	电源开关12V/3A	LRS-35-12	电源开关12V/3A	LRS-35-12		个	4	迈世	
17				采集箱			个	2	迈世	
18	WTXZH00201	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	232转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A109	169932281106077.png	11 个	1	迈世	
19	WGDG000101	公对公串口线		公对公串口线	公对公串口线		根	1	迈世	
20	不需要领料	精密空调监测		精密空调监测	不需要领料		套	13	迈世	
21	WGMT000101	DB9公母头	UPS监测	DB9公母头	UPS监测	1699323045324873.png	53 个	2	迈世	
22	不需要领料	智能电表监测		智能电表监测	不需要领料		套	2	迈世	

23	不需要领料	视频检测模块	料 视频接入	视频检测模块	不需要领料		项	1	迈世
24	不需要领料	集中端	不需要领料	集中管理平台软件	不需要领料		套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：**根据附件清单配置接入**

传感器配置说明：**根据附件清单配置接入**

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**常规**

是否分批发货： 是 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：山东省日照市东港区五莲路339号日照市公安局

联系人1：王凯

联系电话1：17706332837

发货日期1：2023-11-10

快递说明1：常规
LOGO：1679383838743711.png
其他备注：无
付款说明：已支付预付款

历史记录

#1 - 2023-11-07 10:21 - 辛桂明

- 文件 配置清单.xlsx 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2023-11-08 14:21 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#3 - 2023-11-13 17:47 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中
- % 完成从0变更为20

设备布线接线指导

#4 - 2023-11-16 17:43 - 黄正梁

设备布线接线指导

#5 - 2023-11-19 16:46 - 黄正梁

设备安装指导

#6 - 2023-11-20 17:55 - 黄正梁

定位漏水接线指导

#7 - 2023-11-22 18:34 - 黄正梁

- 文件 A3-4970.asp 已添加
- 文件 SM4970.def 已添加
- 文件 定位式漏水控制器通信协议-校验版.doc 已添加
- % 完成从20变更为40

这款定位漏水的协议已经更新，老版的1536-0不适用需要开发

调试记录后续补上

#8 - 2023-12-01 11:24 - 辛桂明

- 文件 Variables_UG40_MP40_EN 施耐德精密空调协议.xls 已添加

客户两个型号的精密空调通讯协议都是一样，请见附件

#9 - 2023-12-01 11:26 - 辛桂明

- 文件 精密空调型号1.jpg 已添加

- 文件 精密空调型号2.jpg 已添加

- 文件 精密空调型号3.jpg 已添加

#10 - 2023-12-08 16:00 - 辛桂明

- 文件 UPS 5000协议.pdf 已添加

#11 - 2023-12-08 16:01 - 辛桂明

UPS协议已上传，请安排开发接入

#12 - 2023-12-08 16:55 - 辛桂明

- 文件 231102551-BD2 交流配电系统协议规范20231010.xls 已添加

#13 - 2023-12-13 18:16 - 黄正梁

- % 完成 从 40 变更为 50

常规设备调试

#14 - 2023-12-14 18:04 - 黄正梁

设备调试

#15 - 2023-12-17 16:41 - 黄正梁

平台安装配置

#16 - 2023-12-18 16:43 - 黄正梁

- 文件 equipmentTypes_20231218.xlsx 已添加

电池数据配置，批量修改不行，只能单个测点配置

#17 - 2023-12-19 10:44 - 黄正梁

精密空调：2071-0

#18 - 2023-12-19 10:59 - 辛桂明

- 文件 已删除(231102551-BD2 交流配电系统协议规范20231010.xls)

#19 - 2023-12-19 11:17 - 辛桂明

- 文件 ITA2 通讯协议电总协议(对外版本)(1)(1).pdf 已添加

#20 - 2023-12-19 11:48 - 黄正梁

769-5UPS-ITA2ITA2 UPS

[ITA2电总协议\(对外版本\).pdf](#)

#21 - 2023-12-19 18:21 - 黄正梁

- % 完成从 50 变更为 60

#22 - 2023-12-21 19:08 - 黄正梁

UPS调试, 已完成

4633-0

#23 - 2023-12-22 18:23 - 黄正梁

艾默生UPS (ITA2) 接入, 已完成

知识库: 5600-0

#24 - 2023-12-27 18:32 - 黄正梁

大华摄像头协议测试

#25 - 2024-01-03 15:42 - 辛桂明

- 文件 地质科技大厦-电信625协议 大金空调协议.pdf 已添加

#26 - 2024-01-03 18:17 - 黄正梁

- 文件 地质科技大厦-电信625协议.pdf 已添加

大金空调接入调试

型号: 2069-0

#27 - 2024-01-09 09:37 - 辛桂明

- 主题从日照丰米奥电子有限公司 日照公安局项目 合同编号: OM20231101-9 辛桂明 变更为日照丰米奥电子有限公司 日照公安局项目 合同编号: OM20231101-9 辛桂明 OM20240108-7

- 计划完成日期从 2023-12-30 变更为 2024-01-30

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1				三相电量仪	OM-ACM-A811		个	2	迈世带显
2				电流互感器	OM-ACM-A500/500		个	6	迈世
3									迈

4									世	
5									迈	
6									世	
7									迈	
8									世	
9									迈	
10									世	
合计										

主机接入设备说明：接入原有的主机，之前已有7套电量仪，485地址注意避免重复

传感器配置说明：接入原有的主机，之前已有7套电量仪，485地址注意避免重复

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：山东省日照市经济开发区北京路街道秦皇岛路地质科技大厦903室

联系人1：王凯

联系电话1：13206332990

发货日期1：2024-1-9

快递说明1：常规

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 无

付款说明 : 款到发货

#28 - 2024-01-30 18:05 - 黄正梁

平台值班管理升级调试, 已完成

#29 - 2024-01-30 18:05 - 黄正梁

- % 完成从60 变更为90

#30 - 2024-01-31 18:34 - 黄正梁

加购的市电接入, 已完成

#31 - 2024-02-01 17:57 - 黄正梁

平台微信公众号告警功能配置测试指导

#32 - 2024-02-04 08:44 - 黄正梁

- 文件1号机房.png 已添加

- 文件2号机房.png 已添加

- 文件A机房.png 已添加

- 文件B机房.png 已添加

- 文件UPS房.png 已添加

- 文件 电池房.png 已添加

- 文件 感知网-1.png 已添加

- 文件 感知网机房.png 已添加

- 文件 技侦机房.png 已添加

3D图上传

#33 - 2024-02-04 17:32 - 黄正梁

平台

61.156.236.34:61008

admin

RzgaDH@2024

#34 - 2024-02-21 18:06 - 黄正梁

电池3组，模块30采集内阻零值问题，跟进中

#35 - 2024-02-22 17:56 - 黄正梁

34楼电池问题处理

原因：TC模块没供电，导致影响内阻的采集测试，已处理

#36 - 2024-04-08 17:49 - 黄正梁

电池4，18节电池内阻采集值偏低处理，跟进中

#37 - 2024-04-09 18:00 - 黄正梁

电池内阻过高问题处理，大概率电池本身问题，已解决

#38 - 2024-04-15 17:44 - 黄正梁

- 文件 omara_cm.rar 已添加

#39 - 2024-05-31 18:25 - 陆志毅

客户反馈摄像头无法查看画面，已指导安装插件，短信接收延时2小时，经远程查看发现接收人员12个人，联动短信电话，导致延时比较长，已修改只接收短信。

#40 - 2024-06-18 18:05 - 李凯健

平台配置指导

#41 - 2024-06-26 20:39 - 李凯健

NVR添加完成

#42 - 2024-06-27 16:57 - 李凯健

- 文件 日照市公安局机房图纸(cad2pdf)(1).pdf 已添加

#43 - 2024-07-03 09:35 - 辛桂明

- 主题从日照丰米奥电子有限公司日照公安局项目 合同编号：OM20231101-9 辛桂明 OM20240108-7 变更为日照丰米奥电子有限公司日照公安局项目 合同编号：OM20231101-9 辛桂明 OM20240108-7 OM20240115-9-1

1719970466256342.png

合同已签

货款已支付

按照协议接入到主机再上传平台

#44 - 2024-07-03 19:06 - 李凯健

电表协议测试，待开发

#45 - 2024-07-04 08:00 - 辛桂明

OM20240115-9-1 实际增加的是配电监测一套，上面图片的精密空调接入1套有误，由于图片无法删除，特此说明

#46 - 2024-07-04 17:46 - 李凯健

- 文件 A3-4628.asp 已添加

- 文件 A3-4628.js 已添加

- 文件 SM4628.def 已添加

- 文件 电表测试.txt 已添加

新增电表接入完成

#47 - 2024-07-05 18:23 - 李凯健

平台电表配置完成，主机和平台告警配置检查完成

#48 - 2024-07-15 17:56 - 李凯健

空调故障排查指导，按客户要求修改平台报警规则

#49 - 2024-07-31 19:43 - 李凯健

- 文件 PD666- S系列使用说明书昆仑2021-10 (21).pdf 已添加

#50 - 2024-08-27 19:05 - 李凯健

平台接收不到告警排查指导

文件

配置清单.xlsx	19.7 KB	2023-11-07	辛桂明
A3-4970.asp	3.64 KB	2023-11-22	黄正梁
SM4970.def	943 Bytes	2023-11-22	黄正梁
定位式漏水控制器通信协议-校验版.doc	69.5 KB	2023-11-22	黄正梁
Variables_UG40_MP40_EN 施耐德精密空调协议.xls	83 KB	2023-12-01	辛桂明
精密空调型号2.jpg	1.13 MB	2023-12-01	辛桂明
精密空调型号1.jpg	8.68 MB	2023-12-01	辛桂明
精密空调型号3.jpg	9.48 MB	2023-12-01	辛桂明
UPS 5000协议.pdf	762 KB	2023-12-08	辛桂明
equipmentTypes_20231218.xlsx	16.2 KB	2023-12-18	黄正梁
ITA2 通讯协议电总协议(对外版本)(1)(1).pdf	904 KB	2023-12-19	辛桂明
地质科技大厦-电信625协议 大金空调协议.pdf	6.99 MB	2024-01-03	辛桂明
地质科技大厦-电信625协议.pdf	6.99 MB	2024-01-03	黄正梁
1号机房.png	395 KB	2024-02-04	黄正梁
2号机房.png	395 KB	2024-02-04	黄正梁
A机房.png	349 KB	2024-02-04	黄正梁
B机房.png	359 KB	2024-02-04	黄正梁
UPS房.png	325 KB	2024-02-04	黄正梁
电池房.png	331 KB	2024-02-04	黄正梁
感知网-1.png	339 KB	2024-02-04	黄正梁
感知网机房.png	301 KB	2024-02-04	黄正梁
技侦机房.png	359 KB	2024-02-04	黄正梁
omara_cm.rar	332 MB	2024-04-15	黄正梁
日照市公安局机房图纸(cad2pdf)(1).pdf	669 KB	2024-06-27	李凯健

A3-4628.js	3.16 KB	2024-07-04	李凯健
SM4628.def	2.88 KB	2024-07-04	李凯健
A3-4628.asp	5.62 KB	2024-07-04	李凯健
电表测试.txt	5.23 KB	2024-07-04	李凯健
PD666- S系列使用说明书昆仑2021-10 (21).pdf	2.26 MB	2024-07-31	李凯健