

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李 凯健	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）	合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号				
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1699583341744542.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5-1	报警主机	OM-B5	1699583368177107.png	1 台	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1699583395396259.png	2 个	2	迈世
4	WDLY0000101	三相电量仪	OM-ACM-A801	三相电量仪	OM-ACM-A801	1699583411843762.png	1 个	1	迈世
5	WDLHG000101	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	精密电流互感器	OM-ACM-A200/100	1699583431541935.png	3 个	3	迈世
6		配电监测器	OM-ACM-A603	配电监测器	OM-ACM-A601		1 个	1	迈世
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1699583547664855.png	1 个	1	迈世
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1699583562703868.png	1 根	1	迈世
9	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1699583588818830.png	1 个	1	迈世

			C-A101							
10	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监控	定制	16995836137086.png	24 套	1	迈世	
11	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调检测模块	定制		套	1	迈世	
12	不需领料	不需领料	不需领料	视频检测模块	定制		套	1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：根据清单进行配置

传感器配置说明：跟进清单进行配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货：☐是 ☒否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：山西省大同市古城佳园B区东南(云州街)

	联系人1：赵昆
	联系电话1：13810873339
	发货日期1：2023/11/10
	快递说明1：常规
LOGO	: 1679383838743711.png
其他备注	: 常规
付款说明	: 未付款

历史记录

#1 - 2023-11-10 10:51 - 王 慧

- 描述 已更新。

- 指派给 从 王 慧 变更为 李 凯健

#2 - 2023-11-20 10:30 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2023-11-20 10:30 - 方 翠婵

德邦DPK202234687542 2023.11.17

#4 - 2023-12-25 18:08 - 李 凯健

设备接线指导

#5 - 2023-12-26 11:12 - 李 凯健

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 50

常规设备调试完成，UPS，精密空调未接入，报警主机未调试。