

项目综合 - 任务 #5358

公司名称：重庆忆想博瑞科技有限公司、合同编号：ROC202311-15 陈松

2023-11-10 17:56 - 陈 陈松

状态:	服务中	开始日期:	2023-11-10
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-11-13
指派给:	陈 陈松	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	9.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)				合同			图片
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	WWSD0000101	温湿度传感器	RO C-TH-B8 01	温湿度传感器	RO C-TH-B8 01	16793831475 个 22879.png	6	鲲鹏
2		断电检测器	RO C-AC M-D	断电检测器	RO C-AC M-D	16996073315 56105.png	12	鲲鹏
3	ZJKZJ000601	智慧机房主机	RO C-K2-S60	智慧机房主机	RO C-K2-S60	1699608473 台 488945.png	3	鲲鹏
4	ZJKZJ000801	智慧机房主机	RO C-A6 X30 0A	智慧机房主机	RO C-A6 X30 0A	16996086063 台 91126.png	1	鲲鹏
5	WKGDY000201	开关电源12V/3A	LR S-3 5-1 2	开关电源12V/3A	LR S-3 5-1 2	16996088206 个 00784.png	3	鲲鹏 合同上没写与S60合在一起报的价
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	RO C-LD A-B80 1	区域漏水检测器	RO C-LD A-B80 1	16996089572 台 55052.png	6	鲲鹏
7	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	RO C-LD A-B60 1/1 0	区域漏水检测电缆-10M	RO C-LD A-B60 1/1 0	16996090163 根 88660.png	2	鲲鹏
8	WQYLS000204	区域漏水检测电缆-20M	RO C-LD A-B60 1/2 0	区域漏水检测电缆-20M	RO C-LD A-B60 1/1 5	16996090163 根 88660.png	4	鲲鹏 合同上15米实际配20米

9		集中端	ROC-CMP-10	动力环境监控软件	ROC-CMP-10		套	1	鲲鹏		
合计											

主机接入设备说明：一台S60接2个温湿度，3个区域漏水检测器，一台S60主机接2个温湿度传感器，2个区域漏水检测器，2个断电检测器，一台S

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

合计

产品打包方式说明1：常规打包

收货地址1：重庆市南岸区开埠遗址公园3号门

联系人1：丁勇

联系电话1：13996002955

发货日期1：2023.11.10

快递说明1：顺丰发货

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-14 08:58 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-11-15 09:20 - 方翠婵

德邦DPK202233376919, 2023.11.14

#3 - 2023-11-16 17:36 - 陆志毅

设备安装接线指导

#4 - 2023-11-20 10:32 - 方翠婵

德邦DPK202233376919 2023.11.14传感器, 主机, 德邦DPK202234714259, 2023.11.17断电传感器, 区域漏水检测电缆

#5 - 2023-11-20 10:32 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

#6 - 2023-11-21 17:51 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为90

设备已调试, 集中平台已安装配置完成。

#7 - 2023-11-22 09:18 - 黄正梁

17号楼配电房, 设备调试, 已完成

#8 - 2023-11-22 18:25 - 黄正梁

平台问题处理：

1、平台页面告警没有生效（网页报警和弹窗报警），websocket文件夹上也没有打印最新日志

2、设备告警了，平台首页没有自动刷新打印报警记录，需要手动刷新

需要研发协助，已反馈，跟进中

#9 - 2023-11-30 10:20 - 黄正梁

- % 完成从 90 变更为 100

平台问题解决

处理方式：重新安装7.3.0版本平台，导入备份数据处理

已解决

#10 - 2023-11-30 10:21 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 陈陈松

项目完结指派

#11 - 2023-11-30 10:22 - 黄正梁

- 文件 wnmp_7.3.0_x64.exe 已添加

平台安装包

#12 - 2023-12-01 17:40 - 黄正梁

- 文件 websocket.inc.zip 已添加

平台网页告警问题处理

升级外协给的升级包，目前功能稳定，待长期观察

#13 - 2023-12-04 18:28 - 黄正梁

平台网页告警以及即时告警处理，跟进中

#14 - 2023-12-11 16:13 - 陆志毅

平台已重新安装，更换为4.9.5，功能目前一切正常。

文件

wnmp_7.3.0_x64.exe	247 MB	2023-11-30	黄正梁
websocket.inc.zip	2.33 KB	2023-12-01	黄正梁