

项目综合 - 任务 #5359

江西茂智科技有限公司 合同编号：OM20231110-09（彭冲）

2023-11-13 11:48 - 彭冲

状态:	服务中	开始日期:	2023-11-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	33.50 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称						
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	16998471943	台	00216.png		1
2	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	16998472062	个	98710.png		1
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-A101	温湿度传感器	OM-TH-B801	16998471614	个	31418.png		7
4	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	16998472222	个	54919.png		2
5	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	16998472334	根	34744.png		2
6	WYWTC000101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	16998472495	个	00572.png		5
7	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	4	迈世	
8	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	2	迈世	
9	WCIMK000101	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	16路开关量采集模块	OM-ACC-A104	17028862028	个	34528.png		1
10	WMC00000101	门磁	OM-ACC-A110	门磁	OM-ACC-A110	17028862159	对	85737.png		12
合计										

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：江西省南昌市西湖区子安路26号

联系人1：郭锟

联系电话1：18879675475

发货日期1：

快递说明1：

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

客户采购的海康人脸门禁，需要接入到监控主机中，超出数量限制的设备不接入

增加温湿度传感器2个，接入原有主机

新增加温湿度2个，定位漏水一套（含20米漏水检测绳），接入原有主机

2024-3-22，新增下列设备，接入到监控主机

配电柜监测系统（协议接入） 2套

定位漏水控制器 1个 ，10米定位漏水绳 1根

温湿度传感器 2个

烟雾探测器 2个

1715152964594870.png

新增上述设备，将两个主机的数据接入到集中平台，监测项目按照合理方式分配到两台主机中

历史记录

#1 - 2023-11-14 08:58 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-11-15 09:19 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202233102149 2023.11.13

#3 - 2023-11-28 17:46 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-11-29 14:28 - 李凯健

- 文件 世图兹精密空调C7000控制器MODBUS通讯-用户手册20200925.pdf 已添加

#5 - 2023-12-04 16:30 - 李凯健

设备接线指导 主机232口不够用，一台UPS需要转网络接入

#6 - 2023-12-08 11:05 - 李凯健

- 文件NXr 后台（电总版）通讯协议.pdf 已添加

#7 - 2023-12-08 18:28 - 李凯健

常规设备调试完成，UPS，精密空调未测通

#8 - 2023-12-12 17:44 - 李凯健

ups接入完成，编号785-1

精密空调接入完成，编号2050

配合短信报警测试完成。

#9 - 2023-12-13 08:43 - 李凯健

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 李凯健 变更为 彭冲

- % 完成从 0 变更为 100

#10 - 2023-12-13 08:45 - 李凯健

世图兹空调设置需要设置两个地方，两个全球地址要一致，建议两个都设置为1
1702428309609079.jpg 1702428293881592.jpg

#11 - 2023-12-13 17:34 - 李凯健

客户自己采购了三个红外传感器，已经接入到主机配置完成

#12 - 2023-12-15 09:27 - 李凯健

主机网口2IP地址修改192.168.1.169

#13 - 2023-12-15 09:29 - 彭冲

- 描述 已更新。

#14 - 2023-12-15 13:33 - 李凯健

- 文件 A3-3331.asp 已添加

7个海康门禁添加到主机完成，使用外链方式，型号DS-K1T673M

#15 - 2023-12-18 15:57 - 彭冲

- 描述 已更新。

#16 - 2023-12-20 18:53 - 李凯健

客户新增九套门磁和十六路开关量采集模块，设备接线指导

#17 - 2023-12-21 17:52 - 李凯健

十六路开关量采集模块，7个门磁接入完成

#18 - 2024-01-08 11:28 - 彭冲

- 描述 已更新。

#19 - 2024-01-10 17:59 - 李凯健

新增两个温湿度接入完成

#20 - 2024-01-15 17:05 - 李凯健

- 文件 7d925ad6a6c2b29fbed3be2ec750f40.jpg 已添加

3D图更新完成

#21 - 2024-01-17 13:08 - 李凯健

漏水误告警排查，告警配置指导

#22 - 2024-01-19 17:20 - 彭冲

- 描述 已更新。

#23 - 2024-01-29 18:57 - 李凯健

新增两个温湿度一个定位漏水完成

#24 - 2024-02-05 17:59 - 李凯健

设备名称修改指导，设备配置指导

#25 - 2024-02-06 17:58 - 李凯健

告警配置指导

#26 - 2024-02-23 17:39 - 李凯健

设备告警排查

#27 - 2024-03-15 17:19 - 李凯健

短信报警问题排查，客户设置的报警保持时间240秒，导致无法收到告警，平安短信已按客户要求重新配置

#28 - 2024-03-19 14:13 - 李凯健

- 文件 A3-4970.js 已添加

- 文件 A3-4970.asp 已添加

- 文件 SM4970.def 已添加

- 文件 定位式漏水控制器通信协议-校验版.doc 已添加

客户反馈需要解决简报，历史数据和报警短信中显示65535的问题。

1710828788548976.jpg

1710828803306043.jpg

#29 - 2024-03-21 10:44 - 张群瑞

- 文件 V1.0 USB升级.txt 已添加

v1.0主机带报警模块的需要升级usb更新补丁：

1、补丁目录：

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-T300A

2、_T目录下补丁为未完成验证审核补丁，升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等

3、升级操作说明参考附件“V1.0 USB升级.txt”。可按“无U盘升级操作：”升级方式操作。把putty升级日志保存为文本格式，上传160。

4、现场调试需将U盘中或者上传“tmp”目录内的“/patch/NandFlash/dbCfg.db3”和“patch-T300A/NandFlash/update_dbcfg_xxx.sh”删除后再执行升级操作。

#28楼反馈的漏水控制器简报问题需定制sm及更新def配置，升级补丁已提交盯盘，参考盯盘补丁中readme.txt说明；

1、补丁目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2024/#5359江西茂智科技有限公司 合同编号：OM20231110-09（彭冲）

2、升级usb更新补丁后升级该补丁；

3、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#30 - 2024-03-21 10:47 - 张群瑞

def配置文件中注意更新第一行注释中的协议文件、编号、项目号等信息，还有型号、字段数量

1710989215859397.png

#31 - 2024-03-22 17:38 - 彭冲

- 描述已更新。

#32 - 2024-03-27 11:29 - 李凯健

- 文件 upd.txt 已添加

- 文件 定位漏水升级前omdemo.txt 已添加

- 文件 定位漏水sscom.txt 已添加
- 文件 定位漏水升级后omdemo.txt 已添加

29楼两个升级补丁后，定位漏水显示故障

#33 - 2024-03-27 18:15 - 李凯健

更新盯盘最新sm文件后设备都显示正常，按客户要求配置了设备告警。定位漏水简报和历史数据正常显示，不显示65535.

#34 - 2024-04-01 18:20 - 李凯健

设备接线指导

#35 - 2024-04-02 18:19 - 李凯健

新增设备调试完成，配电柜未测试

#36 - 2024-04-12 18:20 - 李凯健

- 文件 GX200协议说明.doc 已添加
- 文件 配电协议测试.txt 已添加

配电柜协议测试完成，待开发

#37 - 2024-04-18 18:30 - 李凯健

- 文件 A3-4715.asp 已添加
- 文件 A3-4715.js 已添加
- 文件 SM4715.def 已添加
- 文件 调试记录.txt 已添加
- 文件 配电协议测试.txt 已添加
- 文件 UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf 已添加

配电柜4台接入完成，编号4715，ups4台接入完成，编号790

#38 - 2024-04-24 19:40 - 李凯健

- 文件 AT96系列电力仪表通讯协议_V1.2_20180911(1).doc 已添加
- 文件 EA660 G4 MODBUS 通信协议-U_V1.9_20220120.pdf 已添加

新增电表和ups协议测试完成

#39 - 2024-05-08 15:23 - 彭冲

- 描述 已更新。
- 指派给从 彭冲 变更为 李凯健

#40 - 2024-05-14 20:02 - 李凯健

平台安装完成

#41 - 2024-05-17 20:07 - 李凯健

新加电表，ups，漏水调试，未完成，不分测点需修改

#42 - 2024-05-20 09:14 - 李凯健

补5.16

新增主机调试

#43 - 2024-05-20 14:21 - 李凯健

问题描述

电表协议开发，其中取到的有功功率，无功功率为单精度浮点数，通用模板中解析出来不正确，需要研发协助。
1716186012432846.png 1716186036354990.jpg

#44 - 2024-05-20 14:27 - 张群瑞

#43楼反馈问题处理：浮点数测点数据类型def配置为：“LF”或者“F”。注意保存配置后重启SU或者omDemo1

#45 - 2024-05-20 20:09 - 李凯健

电表，UPS调试完成，平台调试

#46 - 2024-05-21 16:43 - 彭冲

新增温湿度一个，烟雾探测器一个，已付款

#47 - 2024-05-21 19:33 - 李凯健

平台配置调试

#48 - 2024-05-23 20:18 - 李凯健

平台配置调试

#49 - 2024-05-24 18:26 - 李凯健

平台配置调试

#50 - 2024-06-03 17:55 - 李凯健

平台配置指导

#51 - 2024-06-04 18:34 - 李凯健

平台配置指导，配合验收

#52 - 2024-06-14 17:47 - 李凯健

平台报警配置指导

#53 - 2024-07-17 18:25 - 李凯健

客户反馈无法收到报警短信，排查是客户卡被拉黑，现在已经能正常收到短信

#54 - 2024-07-19 18:38 - 李凯健

平台使用指导

#55 - 2024-08-01 09:48 - 李凯健

- 文件A3-4716.asp 已添加

- 文件A3-4716.js 已添加

- 文件AT96系列电力仪表通讯协议_V1.2_20180911(1).doc 已添加

- 文件SM4716.def 已添加

#56 - 2024-08-02 18:05 - 李凯健

设备故障排查指导

#57 - 2024-08-06 19:59 - 李凯健

设备故障排查指导

#58 - 2024-08-15 20:55 - 李凯健

客户反馈无法收到报警短信，排查是客户卡被拉黑

#59 - 2024-10-09 17:57 - 李凯健

客户服务器手动强制关机，平台无法正常登录问题排查。最后业主运维修改注册表后nginx可以正常启动，平台恢复正常

文件

世图兹精密空调C7000控制器MODBUS通讯-用户手册20200925.pdf	2.22 MB	2023-11-29	李凯健
NXr 后台（电总版）通讯协议.pdf	3.01 MB	2023-12-08	李凯健
A3-3331.asp	3.98 KB	2023-12-15	李凯健
7d925ad6a6c2b29fbed3be2ec750f40.jpg	526 KB	2024-01-15	李凯健
A3-4970.js	879 Bytes	2024-03-19	李凯健
A3-4970.asp	3.64 KB	2024-03-19	李凯健
SM4970.def	891 Bytes	2024-03-19	李凯健
定位式漏水控制器通信协议-校验版.doc	69.5 KB	2024-03-19	李凯健
V1.0 USB升级.txt	2.31 KB	2024-03-21	张群瑞
upd.txt	23.1 KB	2024-03-27	李凯健
定位漏水升级前omdemo.txt	2.61 KB	2024-03-27	李凯健
定位漏水sscom.txt	526 Bytes	2024-03-27	李凯健
定位漏水升级后omdemo.txt	1.56 KB	2024-03-27	李凯健
配电协议测试.txt	8.5 KB	2024-04-12	李凯健
GX200协议说明.doc	118 KB	2024-04-12	李凯健
A3-4715.asp	6.28 KB	2024-04-18	李凯健
A3-4715.js	4.06 KB	2024-04-18	李凯健
SM4715.def	3.03 KB	2024-04-18	李凯健
调试记录.txt	43 KB	2024-04-18	李凯健
配电协议测试.txt	8.5 KB	2024-04-18	李凯健
UPS5000 Modbus对外通讯协议.pdf	762 KB	2024-04-18	李凯健
AT96系列电力仪表通讯协议_V1.2_20180911(1).doc	172 KB	2024-04-24	李凯健
EA660 G4 MODBUS 通信协议-U_V1.9_20220120.pdf	731 KB	2024-04-24	李凯健
A3-4716.asp	6.04 KB	2024-08-01	李凯健
A3-4716.js	3.7 KB	2024-08-01	李凯健
SM4716.def	3.09 KB	2024-08-01	李凯健
AT96系列电力仪表通讯协议_V1.2_20180911(1).doc	172 KB	2024-08-01	李凯健