

项目综合 - 任务 #5362

广西宝亮升维网络科技有限公司 合同编号：OM20231115-05 邓枢枫
 (南方锰业集团有限责任公司南方锰业五象总部基地新办公楼综合布线及机房工程项目)

2023-11-16 14:35 - 邓枢枫

状态:	完结	开始日期:	2023-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	邓枢枫	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.90 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1700115416579012.png	65 台	1	迈世
2	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	1700115455405825.png	4 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1700115498235323.png	2 个	3	迈世
4	无	断电传感器	OM-ACM-A805	断电传感器	OM-ACM-A805	无	1 个	1	迈世
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1700115567946528.png	79 个	1	迈世
6	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1700115611807134.png	118 根	1	迈世
7	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1700115645925291.png	459 个	3	迈世
8	无需领料	精密空调检测模块	OM-KT-F1	精密空调检测模块	OM-KT-F1	无需领料	1 套	1	迈世
9	WGMT0000101	DB9公母头	OM-UPS-F1	UPS监测	OM-UPS-F1	1679383155259034.png	1552 套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单配置

传感器配置说明：按清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：

收货地址1：南宁市良庆区绿地中心8栋（货送到楼下）

联系人1：黎杰

联系电话1：13507888764

发货日期1：2023-11-20

快递说明1：普通快递

LOGO：1679383838743711.png 1679389270854642.png

其他备注：断电传感器回来在一起发货

付款说明：已付

历史记录

#1 - 2023-11-17 16:37 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2023-11-22 14:22 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202235730582 2023.11.21

#3 - 2024-01-24 18:00 - 陆志毅

设备接线安装指导

#4 - 2024-01-25 17:35 - 陆志毅

设备接线指导

#5 - 2024-01-28 20:01 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为30

设备调试指导。

#6 - 2024-01-29 09:02 - 陆志毅

- 文件WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议004.pdf 已添加

- 文件WRWF-1607-02312-01 科华KHJA-8~20kW系列风冷定频房级空调(V1.2)通讯协议001 20210915-1.pdf 已添加

#7 - 2024-01-29 17:35 - 陆志毅

常规设备远程调试完成。

#8 - 2024-01-29 17:35 - 陆志毅

UPS远程调试, 已接入, SM4696。

还剩精密空调未通讯。

#9 - 2024-01-30 15:26 - 陆志毅

- 文件A3-4696.asp 已添加

- 文件A3-4696.js 已添加

- 文件SM4696.def 已添加

- 文件SM4944.rar 已添加

精密空调设置屏幕动环权限, 已接入完成。 1706599569628121.png

20240229短信报警器配置测试指导。

#10 - 2024-01-30 15:37 - 陆志毅

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为邓枢枫

- %完成从30变更为100

#11 - 2024-01-31 09:55 - 邓枢枫

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

WRWF-1201-04 中小功率UPS上位机Modbus监控协议 004.pdf	1.66 MB	2024-01-29	陆志毅
WRWF-1607-02312-01 科华KHJA-8~20kW系列 风冷定频房级空调 (V1.2)通讯协议 001 20240129.pdf	1.66 MB	2024-01-29	陆志毅
A3-4696.asp	6.18 KB	2024-01-30	陆志毅
A3-4696.js	4.03 KB	2024-01-30	陆志毅
SM4696.def	2.94 KB	2024-01-30	陆志毅
SM4944.rar	4.76 KB	2024-01-30	陆志毅