

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	2023-11-18
指派给:	李 凯健	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.30 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）	合同				图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称		规格/型号					
1	WQYLS000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-B01	区域漏水检测器	ZY-LDA-B01	1700207479723112.png	个	1	至元		
2		区域漏水检测电缆-100M	ROC-LDA-B601/100	区域漏水检测电缆-100M	ZY-LDA-B601/100	1700207819188588.png	套	1	至元		
3	WWSD000101	温湿度传感器	ROC-CTH-B801	温湿度传感器	ZY-CTH-B801	1700208113522575.png	套	12	至元		
4	WYWTC000102	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	烟雾探测器	ZY-ACC-A101	1700208206215507.png	个	6	至元		
5	WCIMK000101	16路开关量采集模块	ROC-ACC-A104	消防信号集中控制器	ZY-ACC-A104	1700208259518356.png	个	1	至元		
6	ZJKZJ000801	智慧机房主机	ROC-C-A6X300A	智慧机房主机	ZY-A6 X300A	170020835768132.png	个	1	至元		
7	ZBJZJ000201	GSM短信报警模块	ROC-B3	GSM短信报警模块	ZY-B3	1700208455985968.png	个	1	至元		
8	WSGBJ00101	声光报警器	ROC-D2	声光报警器	ZY-D2	1700208534441825.png	个	1	至元		
9	WDMMJ000101	单门门禁控制器	W-G2051	单门门禁控制器	ZY-ACC-A111	1700208664124495.png	个	2	迈世		
10	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机（IC）	F7plus+IC模块	指纹密码刷卡一体机（IC）	F7plus+IC模块	1700208805469741.png	个	2	至元		
11	WCMAN000101	出门按钮	ROC-ACC-A118	出门按钮	ZY-ACC-A118	1700208809910580.png	个	2	至元		
12	WICK0000101	IC卡	ROC-ACC-A120	IC卡	ZY-ACC-A120	1700208937366032.png	张	10	至元		
13	WCLS00020	单门磁力锁	ROC-ACC-	单门磁力锁	ZY-ACC-A1	17002090008	个	2	至元		

	1		A123		23	80208.png				
14		视频检测模块	定制	视频检测模块	定制			个	1	不用点货
15		门禁检测模块	定制	门禁检测模块	定制			个	1	不用点货
16		集中端	ROC-CMP-10	动力环境监控软件	ZY-CMP-10			套	1	至元
17		232转TCP/IP通讯转换器	ROC-ACC-A109	232转TCP/IP通讯转换器	ZY-ACC-A109	1700209389593763.png		个	1	至元

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规打包，品牌发至元

是否分批发货：☐是 ☒否

序号

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	合计
	产品打包方式说明1： 收货地址1： 联系人1： 联系电话1： 发货日期1： 快递说明1：
	序号

#5 - 2023-11-24 17:59 - 李凯健
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为10

设备接线指导

#6 - 2023-11-28 17:47 - 李凯健
门禁调试指导

#7 - 2024-01-02 18:24 - 李凯健
温湿度传感器故障排查

#8 - 2024-01-03 18:19 - 李凯健

温湿度传感器故障排查完成，常规设备调试完成

#9 - 2024-01-30 18:52 - 李凯健
设备配置指导，平台服务器未安装，待沟通

#10 - 2024-01-31 14:30 - 李凯健
报警主机配置，测试告警完成，门禁调试完成。

#11 - 2024-04-17 17:47 - 李凯健
门禁配置指导

#12 - 2024-08-28 19:49 - 李凯健

门禁配置，使用指导