

项目综合 - 任务 #5369

兰州宏德伟业电子科技有限公司 合同编号：OM20231121-12（玉泽海）

2023-11-22 09:41 - 玉泽海

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.10 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17006151121958.png	5 台	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	1700615074994750.png	1 台	1	迈世
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	170061542958026.png	1 个	1	迈世
4	WWSD000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1700615475354671.png	6 个	6	中性
5	WQYLS00101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1700615764920663.png	5 个	5	迈世
6	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1700615823770989.png	5 根	5	迈世
7	WYWTC00103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1700616008427649.png	6 个	6	迈世
合计								25	

主机接入设备说明：1、主机名号型号标签改：OM-A8 L200Q，主机软件设备名称改成对应型号

传感器配置说明：1、温湿度型号标签改：JXBS-3001-YJ-485（中性，不留迈世信息） 2、漏水型号标签改：OM-LDA-A801

动环屏显示说明：无

打包方式说明：发货单按标签型号写，主机型号改成：OM-A8 L200Q 温湿度型号改成：JXBS-3001-YJ-485（中性，不留迈世信息）

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：发货单按标签型号写，主机型号改成：OM-A8 L200Q 温湿度型号改成：JXBS-3001-YJ-485（中性，不留迈世信息） 漏水型号改成：OM-LDA-A801

收货地址1：甘肃省合作市那吾路1763号

联系人1：周玉生

联系电话1：18093199892

发货日期1：2023.11.22

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-22 09:44 - 玉泽海

- 描述已更新。

#2 - 2023-11-22 09:45 - 玉泽海

- 描述已更新。

#3 - 2023-11-22 10:09 - 玉泽海

- 描述已更新。

#4 - 2023-11-22 15:19 - 王慧
- 指派给从王慧变更为黄正梁

#5 - 2023-11-24 09:12 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202236626354, 2023.11.22

#6 - 2023-11-28 17:04 - 黄正梁
- 状态从已发货变更为调试中
- % 完成从0变更为20

设备安装指导

#7 - 2023-11-30 17:59 - 黄正梁
- % 完成从20变更为60

设备调试

#8 - 2023-12-04 18:26 - 黄正梁
- % 完成从60变更为70

声光安装指导 (防拆屏蔽安装方式)