

项目综合 - 任务 #5371

广州市长旭通信科技有限公司 合同编号：OM20231120-08 (薛智珏) 【重点项目】

2023-11-22 10:05 - 薛智珏

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.90 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)					合同			图片
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号				
1	ZJKZJ001 301	智慧机房主机	OM-A6-T 300A	智慧机房主机	OM-A6-C1 00	17006185658 台 91401.png	1	迈世	
2	WSGBJ00 101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	17006175273 个 55386.png	1	迈世	
3	ZWSD000 0102	温湿度传感器	OM-TH-B 801	温湿度传感器	OM-TH-B8 01	17006175378 个 97217.png	1	迈世	
4	WYWTC0 00101	烟雾探测器	OM-ACC -A10 1	烟雾探测器	OM-ACC-A1 01	17006175453 个 07992.png	4	迈世	
5		触摸动环屏	OM-ACC -A10 3	触摸动环屏	OM-ACC-A1 03	17006176197 个 83819.png	1	迈世	8寸
6	海康威视	8路NVR		8路NVR		台	1	迈世	
7	海康威视	红外半球摄像机		红外半球摄像机		个	1	迈世	
8		视频检测模块	定制	视频检测模块	定制	套	1	迈世	
9		集中管理平台	OM-CMP -10	集中管理平台	OM-CMP -10	套	1	迈世	
10								迈世	
合计									

主机接入设备说明：所有传感器接入到T300A主机内

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：显示所有传感器设备

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明1：

收货地址1：陆丰市职业技术学校（原河图中学）汕尾市陆丰市师范路林启恩纪念中学东北侧约90米

联系人1：刘军

联系电话1：180 2789 7888

发货日期1：2023年11月22日

快递说明1：顺丰

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-22 10:09 - 薛智垚

- 描述已更新。

#2 - 2023-11-22 15:19 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#3 - 2023-11-24 09:13 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1120782759348 2023.11.22

#4 - 2023-12-07 17:52 - 黄正梁
- 状态从已发货变更为调试中
- %完成从0变更为20

设备安装指导

#5 - 2023-12-21 19:16 - 黄正梁
- %完成从20变更为50

设备安装指导

#6 - 2024-01-02 15:11 - 王慧
- 指派给从陆志毅变更为黄正梁

#7 - 2024-01-10 17:51 - 黄正梁

设备调试