

项目综合 - 任务 #5373

北京卓尔通科技有限公司 哈尔滨项目 合同编号：OM20231120-11 辛桂明

2023-11-23 10:27 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-30
指派给:	杜小栋	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ0013 01	智慧机房主 机	OM- A6 T30 0A	嵌入式控制器(1U)	OM-A6 T100A	17007058004 47831.png	台	1	迈世
2	ZWSD0000 103	温湿度传感 器	OM- M- TH- B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	17007058849 00192.png	个	9	迈世
3	WQYLS00 0101	区域漏水检 测器	OM- M- LD A- B80 1	区域漏水检 测器	OM-LDA-B 801	17007059658 56943.png	个	3	迈世
4	WQYLS00 0201	区域漏水检 测电缆-5M	OM- M- LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17007060045 66055.png	根	3	迈世
5	WYWTC0 00103	烟雾探测器	OM- M- AC C- A1 01	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17007062118 44022.png	个	6	迈世
5				温感探测器	OM-ACC-A102-1		个	6	迈世
6	不需要领 料			3D界面			套	1	迈世
7	不需要领 料			门禁检测模块			套	1	迈世 海康人脸 机, 链接 方式接入
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单配置接入，首页刷3D页面

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：哈尔滨市南岗区军交大厦

联系人1：马超

联系电话1：186 2250 9363

发货日期1：2023-11-23

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无，温感探测器无库存后面发货

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-23 14:44 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-11-24 15:43 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202236914176 2023.11.13

#3 - 2024-01-11 18:04 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为20

设备安装指导

#4 - 2024-01-12 18:09 - 黄正梁

设备安装

#5 - 2024-07-22 10:59 - 王慧

- 指派给从黄正梁变更为杜小栋

#6 - 2024-09-12 18:31 - 杜小栋

- 文件A3-4939.asp已添加

- 文件A3-4939.js已添加

- 文件SM4939.def已添加

- 文件定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19)(1)(2)(2).pdf已添加

- 文件dbCfg.db3已添加

远程调试

ups 825-0

#7 - 2024-10-09 17:13 - 杜小栋

新增设备指导安装

#8 - 2024-12-04 16:46 - 杜小栋

设备指导

文件

A3-4939.asp	6.47 KB	2024-09-12	杜小栋
A3-4939.js	716 Bytes	2024-09-12	杜小栋
SM4939.def	2.77 KB	2024-09-12	杜小栋
定频风冷机房空调Modbus通讯协议规格书-Ver03(2019.12.19)(1)(2)(2).pdf	715 KB	2024-09-12	杜小栋
dbCfg.db3	88 KB	2024-09-12	杜小栋