

项目综合 - 任务 #5379

广东拓越科技发展有限公司 之前的#2238更换一个UPS接入 OM20231123-19 辛桂明

2023-11-23 17:24 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.70 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)	合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	不领料			UPS监测	UPS监测		套	1	迈世
2									迈世
3									迈世
4									迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：#2238更换一台UPS接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：

是否分批发货： R 否

LOGO：

其他备注：无

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-11-23 17:25 - 辛桂明

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#2 - 2023-11-29 16:21 - 李凯健

UPS接入完成，编号768-0，平台配置完成。

#3 - 2023-11-29 18:51 - 陆志毅

UPS 远程测试，指令Q1

#4 - 2023-12-28 15:20 - 陆志毅

- 状态从 新建 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 辛桂明

- % 完成 从 0 变更为 100

#5 - 2024-02-01 09:06 - 辛桂明

- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

通信协议 RS232工频输出单相(CDP CDT.doc

61.5 KB

2023-11-23

辛桂明