# 项目综合 - 任务 #5380

# 江苏华脉弘远科技有限公司 合同编号: OM20231120-20 王丽红

2023-11-24 09:15 - 王丽红

状态:		调试中					开始日期:		2023-11-24				
优先级:	普通						计划完成日期:						
指派给:		陆 志毅					% 完成: 10%						
类别:							预期时间:	0.00 小时					
目标版本:							耗时:		2.80 小时				
描述													
序号	常规(公司内 合同				图片	单位	数量	包装类型	备注	]			
	部型号)   物料编码   商品名称   规格/型号   商品名称			±n.±	A/型号	 							
1	ZJKZJ0008				l房主机		/I-A6 X300	170078835		1	D 世		
	01		M-					79756.png	1		世		
			A6 X30										
_			0	\	- /						\ <u></u>		
2	ZWSD0000 3		O M-	温湿度	温湿度传感器OM		I-TH-B801	H-B801 17007883488 个 14272.png		15 迈世			
			ТН				14272.phig						
			-B8 01										
3			01								迈世		
											世		
合计													
<b>主机接入</b>	设备说明:以	11-12-2-12-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-	λ — 4	4 士和									
170197	以田 仉•万,•	<b>X工以田</b> 187	\	-1 -17 t									
传感器配	置说明:以」	上设备接入一	-台:	主机									
动环屏显	示说明:无												
	X 00 . <del></del>												
打包方式i	况明: <u>尤</u>												

2025-04-04 1/4

是否分	批发货:		是		R	否			
序号									
,,,									
						1			
						1			
						2			
						3			
						<u>4</u> 5			
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
	<del>-                                    </del>	_				合计	_		
产品打	包方式说明1:	无							
收货地:	址1: 南京市	浦口区永宁	·镇张冲路走到	底					
联系人	1:沈念标								
野石山	T4 - 470400400	07							
<b></b>	话1:173122460	97							
发货日:	期1:2023.11.24								
快递说	明1:顺丰								
167938	33838743711.png								
主:无	<b>寸款</b>								

## 历史记录

#1 - 2023-11-24 09:27 - 王慧

- 指派给 从 王 慧 变更为 陆 志毅

#2 - 2023-11-27 16:07 - 方 翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

顺丰SF1120782759375 2023.11.24

#3 - 2024-01-02 18:15 - 陆 志毅

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

2025-04-04 2/4

## - % 完成 从 0 变更为 10

设备安装调试指导,温湿度分散且距离较远,用户反馈不接入主机,本地查看显示屏数据。

## #4 - 2024-01-11 17:22 - 王丽红

江苏华脉弘运科技有限公司 合同编号:OMS20240108-08 (借用合同) 王丽红

序号	产品名称	型号、規格	单位	数量
1	智慧机房主机	OM-K2 \$303	台	1

收货地址: 南京市浦口区永宁镇张冲路走到底 联系人:沈念林 电话:17312246097

付款说明:已付款

包装说明:常规

快递说明:顺丰寄付,客户签回单返回

发货日期:2024.1.12

备注:该项目因为几个机房隔得远,网络不互通,所以每个机房独立运行加主机使用。共5套。

#5 - 2024-01-21 21:17 - **陆 志毅** 设备调试指导

#6 - 2024-05-11 17:55 - **陆 志毅** 设备调试指导。

#7 - 2024-12-04 18:07 - 李 凯健

2025-04-04 3/4

温湿度调试指导

#8 - 2024-12-05 17:18 - **李 凯健** 设备配置指导,小主机还未调试

#9 - 2024-12-06 16:30 - **李 凯健** 小主机调试指导

2025-04-04 4/4