

项目综合 - 任务 #5381

上海后火网络科技有限公司 合同编号：OM20231122-09（彭冲）

2023-11-24 10:31 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2023-11-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1679383147522879.png	个	2	迈世
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	1	迈世
3	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	1	迈世
4	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 T100A	智慧机房主机	智慧机房主机	OM-A6 T100A	台	1700792988850302.png	1
5	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	报警主机	OM-B5	个	1700793002160132.png	1
6	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1700793018360824.png	2
7	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1700793029846579.png	2
8	WYWTC000101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1700793045267669.png	2
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货：                      是                      R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：上海市浦东新区双桥路1255号311室

联系人1：曹健康

联系电话1：15021154530

发货日期1：

快递说明1：

序号



	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	

### 历史记录

#1 - 2023-11-24 13:40 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-11-24 14:54 - 彭冲

- 描述已更新。

#3 - 2023-11-27 16:07 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

DPK202237318303 2023.11.24

#4 - 2023-12-01 14:27 - 杜小栋

剩余ups和精密空调其余已完成

#5 - 2024-01-05 13:12 - 杜小栋

剩余项目跟进

#6 - 2024-03-08 18:54 - 杜小栋

短信猫不发短信指导排查