

项目综合 - 任务 #5390

成都致均科技有限公司 合同编号：OM20231124-12 辛桂明 复购

2023-11-28 09:58 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-15
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ005 02	智慧机房主 机	O M- K2- S60	智慧机房主机	OM-K2-S60	17011361271 81998.png	1 台	2	迈世
2	WSGBJ001 01	声光报警器	O M- D2	声光报警器	OM-D2	17011361702 63564.png	1 个	2	迈世
3	ZWSD0000 103	温湿度传感 器	O M- TH- B8 01	温湿度传感器	OM-TH-B801	1701136207 542694.png	1 个	4	迈世
4	WQYLS00 0101	区域漏水检 测器	O M- LD A- B80 1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17011362398 67518.png	1 个	2	迈世
5	WQYLS00 0201	区域漏水检 测电缆-5M	O M- LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17011362601 58894.png	1 根	2	迈世
6	WKGDY00 0101	开关电源12 V/1.3A	RS- 15- 12	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	17011363256 74721.png	1 个	2	迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据设备清单接入，平均分为2套

传感器配置说明：根据清单配置，平均分配为2套

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货：是

序号

1

○

2

3

○

4

○

5

○

6

○

7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：四川省南充市蓬安县人民政府

联系人1：刘强

联系电话1：15756502779

发货日期1：2023-11-28

快递说明1：常规

序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 : 无

付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2023-11-28 10:41 - 辛桂明

- 主题从 成都致均科技有限公司 合同编号 : OM20231124-12 辛桂明 变更为 成都致均科技有限公司 合同编号 : OM20231124-12 辛桂明 复购

#2 - 2023-11-28 10:52 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 李凯健

#3 - 2023-11-29 10:46 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202238732606, 南充市蓬安县 2023.11.28

#4 - 2023-12-04 15:53 - 李凯健

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为50

一个点调试完成

#5 - 2023-12-05 18:40 - 李凯健

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成从50变更为100

另一个站点调试完成

#6 - 2023-12-05 18:41 - 李凯健

- 指派给从李凯健变更为辛桂明

#7 - 2023-12-20 18:37 - 李凯健

一个点主机再配置指导

#8 - 2024-02-01 09:15 - 辛桂明

- 状态从服务中变更为完结