

项目综合 - 任务 #5399

广西智沃信息科技有限公司 合同编号：OM20231128-15 玉泽海（山西公司王曲电厂信息中心）

2023-11-30 15:11 - 玉泽海

状态:	调试中	开始日期:	2023-11-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.20 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	1701326811909.png	3 台	1	中性
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	1701326852281146.png	2 台	1	中性
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1701326887316920.png	3 个	1	中性
4	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1701326948891206.png	8 个	3	中性
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1701326993655831.png	6 个	2	中性
6	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1701327035209009.png	5 根	2	中性
7	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1701327089274287.png	3 个	3	中性
8	WGMT0000101	DB9公母头	OM-YZH-UPS	UPS检测模块	OM-YZH-UPS	1701327173626369.png	6 个	1	中性
9		不需要领料		手机APP	OM-APP		套	1	中性
10		不需要领料		视频系统接入	OM-YZH-SP		套	1	中性

合计								16		
----	--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

主机接入设备说明：主机型号OM-A6 T300A更改为ABM3000，主机软件和手机APP改成中性，不留迈世信息

传感器配置说明：传感器标签都贴中性标签，不留迈世信息

动环屏显示说明：无

打包方式说明：发货单、产品标签不留迈世信息

是否分批发货： 是  R 否

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：发货单、产品标签不留迈世信息

收货地址1：南宁市青秀区枫林路金龙理想一号6号楼二单元14楼

联系人1：林英

联系电话1：18587978510

发货日期1：2023.12.04

快递说明1：常规

LOGO：无

其他备注：

付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2023-11-30 15:23 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-12-04 09:02 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#3 - 2023-12-06 16:39 - 玉泽海

- 文件 商宇HP1101H-HP1110H通讯协议.doc 已添加

#4 - 2023-12-11 17:25 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202244789446 2023.12.4

#5 - 2023-12-14 09:10 - 玉泽海

- 文件 已删除(商宇HP1101H-HP1110H通讯协议.doc)

#6 - 2024-01-10 17:50 - 黄正梁

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成 从0 变更为 20

设备安装指导