

项目综合 - 任务 #5408

北京慧讯时代科技有限公司 合同编号：OM20231204-09（彭冲）

2023-12-04 14:33 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称						
1	ZJKZJ0013 01	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	17016714813 31157.png	台			1
2		工控机	迷你工控机主机	工控机	迷你工控机主机		台			2
3	ZBJZJ0002 01	GSM短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	17016714964 04726.png	个			1
4	ZWSD0000 103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17016715138 56196.png	个			2
5	WQYLS00 0101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17016715298 10960.png	个			2
6	WQYLS00 0201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17016715418 76023.png	根			2
7	WHWTC0 00101	红外探测器	OM-ACC-A100	红外探测器	OM-ACC-A100	17016715562 57207.png	个			2
8	WYWTC0 00101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17016715693 99791.png	个			2
9				精密空调检测模块	定制		套			2
10	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块	定制	170167119 24531.png	套			2
11				集中端	OM-CMP-10		套			1
合计										

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：河北省保定市竞秀区天威西路2688号,保定热电九期

联系人1：吴谦

联系电话1：19303322895

发货日期1：

快递说明1：

序号

序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 :

历史记录

#1 - 2023-12-05 09:12 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李军海

#2 - 2023-12-05 09:22 - 王慧

- 指派给从李军海变更为李凯健

#3 - 2023-12-12 09:11 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202246326140 2023.12.8

#4 - 2023-12-19 18:47 - 李凯健

设备接线指导

#5 - 2024-01-05 13:34 - 李凯健

- 文件UPS-HM系列MODBUS协议(V1.2).pdf 已添加

- 文件精密空调DCAIR系列MODBUS_RTU通信协议2021 (触摸屏版).pdf 已添加

#6 - 2024-03-19 18:20 - 李凯健

常规设备调试完成

#7 - 2024-03-20 18:09 - 李凯健

空调协议测试完成, 待开发, UPS未测通

#8 - 2024-03-22 09:04 - 李凯健

空调协议开发完成, ups测试完成编号791

#9 - 2024-04-30 13:42 - 李凯健

- 文件 A3-4942.asp 已添加
- 文件 A3-4942.js 已添加
- 文件 omDem1.txt 已添加
- 文件 SM4942.def 已添加

精密空调编号4942，UPS编号791接入完成

#10 - 2024-08-07 19:04 - 李凯健
设备故障排查指导，平台待安装

#11 - 2024-08-08 18:57 - 李凯健
- 文件 equipmentTypes_20240808.xlsx 已添加

#12 - 2024-08-08 19:02 - 李凯健
平台安装调试完成，门禁，NVR待确认是否接入

#13 - 2024-08-15 20:55 - 李凯健

门禁，NVR接入完成

#14 - 2024-08-16 14:37 - 李凯健
客户反馈报警主机暂时不接入

#15 - 2024-08-16 18:01 - 李凯健
配合验收

#16 - 2024-08-26 11:54 - 李凯健
平台接入的门禁是海康的这款，平台上可以正常开门读取到卡号邓信息 1724644424636488.jpg

文件

UPS-HM系列MODBUS协议(V1.2).pdf	1.03 MB	2024-01-05	李凯健
精密空调DCAIR系列MODBUS_RTU通信协议2021（触摸屏版）.pdf	888 KB	2024-01-05	李凯健
A3-4942.asp	8.37 KB	2024-04-30	李凯健
A3-4942.js	7.48 KB	2024-04-30	李凯健
omDem1.txt	9.55 KB	2024-04-30	李凯健
SM4942.def	3.87 KB	2024-04-30	李凯健
equipmentTypes_20240808.xlsx	12.9 KB	2024-08-08	李凯健