

项目综合 - 任务 #5409

公司名称：山西易网互联科技有限公司 合同编号：ROC20221202-06

2023-12-04 14:55 - 陈 陈松

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-12-06
指派给:	黄正梁	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.30 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主机	RO C- A6 X30 0A	智慧机房主机	RO C- A6 X30 0A	17016516819个 67532.png		1	鲲鹏	
2	ZBJZJ0001 01	报警主机	RO C- B5	报警主机	RO C- B5	17016517412个 20140.png		1	鲲鹏	
3	WSGBJ001 01	ROC-D2	声 光 报 警 器	ROC-D2	声 光 报 警 器	1701651809个 548485.png		1	鲲鹏	
4		手机APP	RO C- AP P	手机APP	RO C- AP P		项	1	鲲鹏	
5		三相电量仪	RO C- AC M- A8 11	三相电量仪	RO C- AC M- A8 11	17016520631 79510.png	个	1	鲲鹏	
6	WDLHG00 0101	精密电流互 感器	RO C- AC M- A2 00/ 100	精密电流互感器	RO C- AC M- A2 00/ 100	17016521514个 42284.png		3	鲲鹏	
7		UPS检测模 块	定 制	UPS检测模块	定 制		项	1	鲲鹏	
8		精密空调监 测模块	定 制	精密空调监测模块	定 制		项	1	鲲鹏	
9	WWSD000 0101	温湿度传感 器	RO C- TH -A1 01	温湿度传感器	RO C- TH -A1 01	17016522758台 71828.png		2	鲲鹏	
10	WQYLS00 0101	区域漏水检 测器	RO C- LD A- B80 1	区域漏水检测器	RO C- LD A- B80 1	17016526495个 41610.png		1	鲲鹏	
11	WQYLS00	区域漏水检	RO	区域漏水检测电缆-5M	RO	17016526545	根	1	鲲鹏	

	0201	测电缆-5M	C-LD A-B60 1/5		C-LD A-B60 1/5	64693.png			鹏	
12	WYWTC000101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	1701652632509322.png	个	2	鲲鹏	
13	WCIMK000101	16路开关量采集模块	ROC-ACC-A104	消防主机状态监测模块	ROC-ACC-A104	170165272314001.png	个	1	鲲鹏	
14		视频监控接入模块	定制	视频监控接入模块	定制	无实物	项	1	鲲鹏	
15		星光级200万PoE海螺型网络摄像机	DS-2CD3326WDV3-1(4mm)(国内标配)	星光级200万PoE海螺型网络摄像机	DS-2CD3326WDV3-1(4mm)(国内标配)	1701652816412717.png	个	4		
16		NVR	DS-7804N-Q1(标配)	NVR	DS-7804N-Q1(标配)	1701652876463186.png	台	1	带4T 硬盘	
17	WDMMJ000101	单门门禁控制器	ROC-ACC-A111	单门门禁控制器	ROC-ACC-A111	1701652955792085.png	个	1	鲲鹏	
18	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机(IC)	F7plus+IC模块	指纹密码刷卡一体机(IC)	F7plus+IC模块	1701653029270837.png	个	1		
19	WCMAN000101	出门按钮	ROC-ACC-A118	出门按钮	ROC-ACC-A118	1701653068576407.png	个	1	鲲鹏	
20	WICK0000101	IC卡	ROC-ACC-A120	IC卡	ROC-ACC-A120	1701653095772023.png	个	10	鲲鹏	
21	WCLS000201	单门磁力锁	ROC-ACC-A123	单门磁力锁	ROC-ACC-A123	1701653136745503.png	个	1	鲲鹏	
22		门禁系统接入模块	定制	门禁系统接入模块	定制	无实物	项	1	鲲鹏	
23		服务器、路由器、交换机、PIN值检测模块	定制	服务器、路由器、交换机、PIN值检测模块	定制	无实物	项	1	鲲鹏	

主机接入设备说明：以上设备接入一台主机

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规打包发货，品牌发鲲鹏

是否分批发货：  是  R 否

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：常规打包发货

收货地址1：山西省吕梁市离石区永宁中路9号，吕梁市统计局

联系人1：陈明

联系电话1：15834236684

发货日期1：2023年12月4日

快递说明1：顺丰

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：

付款说明：已付款

## 历史记录

---

#1 - 2023-12-04 17:56 - 陈陈松

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 被设置为 2023-12-06

#2 - 2023-12-05 09:23 - 王慧

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-12-05 13:45 - 陈陈松

- 描述 已更新。

#4 - 2023-12-12 09:11 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

顺丰SF1120782759214 2023.12.7

#5 - 2023-12-15 17:47 - 黄正梁

- 文件 DME 优化空调 MODBUS 监控协议(V1.3).pdf 已添加

- 文件【首先阅读】调试方法和接口位置【不阅此文必然必败!!!】.txt 已添加

- 文件 EA900 II 系列 EA 三相协议\_U.pdf 已添加

- 文件 EA900 塔式机 MODbus 通讯协议\_U.pdf 已添加

- 文件 DME 优化空调 YDN23 监控协议(V1.63).pdf 已添加

常规设备及门禁调试

#6 - 2023-12-20 18:47 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 60

空调：2057-0

UPS：774-0

门禁：3331-3（新版接入）

ping 功能：3335-0

#7 - 2023-12-25 15:56 - 黄正梁

主机1口：10.14.23.41

门禁：10.14.23.42

#8 - 2023-12-25 18:16 - 黄正梁

- % 完成 从 60 变更为 90

设备调试

剩余

UPS (232转USB直连测试也不通)

消防 (无DI开关量模块,需采购)

短信猫,已完成

APP,已提供

#9 - 2023-12-27 18:35 - 黄正梁

定制项,摄像头和ping网络设备添加调试指导

#10 - 2024-01-22 18:08 - 黄正梁

摄像头:10.14.23.16

视频接入调试

#11 - 2024-12-18 17:59 - 韦雄伟

门禁控制器疑似数据丢失,用户开不了门。重新通过软件添加用户信息后恢复

## 文件

【首先阅读】调试方法和接口位置【不阅此文必然必败!!!】.txt	1.68 KB	2023-12-15	黄正梁
DME优化空调MODBUS监控协议(V1.3).pdf	445 KB	2023-12-15	黄正梁
EA900 II系列EA三相协议_U.pdf	410 KB	2023-12-15	黄正梁
EA900 塔式机MODbus通讯协议_U.pdf	510 KB	2023-12-15	黄正梁
DME优化空调YDN23监控协议(V1.63).pdf	684 KB	2023-12-15	黄正梁