

项目综合 - 任务 #5432

公司名称：沈阳优视胜远科技有限公司 合同编号：ROC20231130-10 杜茂红

2023-12-12 21:36 - 杜茂红

状态:	调试中	开始日期:	2023-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同			图片	单位	数量	重量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号					
1	EJKZ.000602	智慧机房主机	ROC-A6 X200	智慧机房主机	ROC-A6 X200	168361 231766 5641.png	台	1		鲲鹏
2	WDLY0000102	三相电量仪	ROC-ACM-A811	三相电量仪	ROC-ACM-A811	169139 584698 3822.png	个	1		鲲鹏
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	ROC-TH-A101	温湿度传感器	ROC-TH-A101	169873 858629 2055.jpg	个	1		鲲鹏
4	WGYL5000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	168361 256866 7461.png	个	1		鲲鹏
5	WYWT0000103	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	168361 793184 3219.png	个	2		鲲鹏
6	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	167938 315525 9034.png	套	1		鲲鹏
7	无需领料	视频检测模块	定制	视频检测模块	定制		套			1
8	无需领料	门禁检测模块	定制	门禁检测模块	定制		套	1		鲲鹏

合计					定制				
----	--	--	--	--	----	--	--	--	--

主机接入设备说明：所有传感器接入ROC-A6 X200主机

传感器配置说明：温湿度传感器发最新款的，客户自己有漏水检测绳，接入到咱们区域漏水检测器上。

动环屏显示说明：无

打包方式说明：需要发货清单，体现发货公司名称：深圳鲲鹏物联科技有限公司，收货公司名称：沈阳优视胜远科技有限公司。

是否分批发货： 是 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明
1	智慧机房主机	ROC-A6 X200	台	1	鲲鹏
2	三相电量仪	ROC-ACM-A811	个	1	鲲鹏
3	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	个	3	鲲鹏 发和新款三相电量仪配套的
4	温湿度传感器	ROC-TH-A101	个	1	鲲鹏 发最新款温湿度
5	区域漏水检测器	ROC-LDA-B801	个	1	鲲鹏
6	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	2	鲲鹏
7	JFS监测	JFS监测	套	1	鲲鹏 发DB9公母头

8	视频检测模块	视频监控	套	1	鲲鹏	
9	门禁检测模块	门禁监测	套	1	鲲鹏	
<p>产品打包方式说明1：鲲鹏</p> <p>收货地址1：沈阳市和平区三好街成大数码广场B1N21</p> <p>联系人1：孙立强</p> <p>联系电话1：18900919555</p> <p>发货日期1：2023年12月13日</p> <p>快递说明1：默认</p>						
LOGO：1679389270854642.png						
其他备注：无						
付款说明：已付款。						

历史记录

#1 - 2023-12-13 09:18 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2023-12-14 09:07 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202248115812 2023.12.13

#3 - 2023-12-29 17:33 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为50

设备安装

#4 - 2024-01-30 13:49 - 黄正梁

- 文件LocalServiceComponents.exe已添加

- 文件海康门禁型号.png已添加

动环主机IP：172.24.81.83

海康人脸门禁：172.24.81.89

UPS主机尚未采购，暂时接入不了

#5 - 2024-01-30 18:04 - 黄正梁

常规设备调试

#6 - 2024-04-26 18:05 - 黄正梁

视频接入，配置指导

文件

LocalServiceComponents.exe	14.5 MB	2024-01-30	黄正梁
海康门禁型号.png	181 KB	2024-01-30	黄正梁