

项目综合 - 任务 #5451

恩施州冠讯科贸有限公司（恩施州财源科技孵化园项目）（合同编号：OM20231208-13）（农能芝）

2023-12-19 14:52 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2023-12-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能芝	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.60 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 T100A	17029660662 17919.png	2 台	1	迈世 <small>提取X300A主机，翻制成T100A</small>
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-M-B3	短信报警模块	OM-B3	17029661619 73339.png	1 台	1	迈世
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-M-D2	声光报警器	OM-D2	17029661914 53482.png	1 个	1	迈世
4	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-M-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17029662227 21730.png	4 个	4	迈世
5		三相电量仪	OM-M-ACM-A811	三相电量仪	OM-ACM-A811		1 个	1	迈世 新款
6		精密电流互感器	OM-M-ACM-A250/200	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200		3 个	3	迈世 新款
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-M-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17029667605 54469.png	2 个	2	迈世
8	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	OM-M-LDA-B601/10	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10	17029668016 82702.png	2 根	2	迈世
9		双门门禁控制器	OM-M-ACC-A112	双门门禁控制器	OM-ACC-A112		1 个	1	迈世

10	WICFK000101	IC卡发卡器	OM-ACC-A115	IC卡发卡器	OM-ACC-A115	1702967709784209.png	97 个	1	迈世
11	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	1702967801988091.png	19 个	2	迈世
12	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1702968005267786.png	52 个	2	迈世
13	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	1702968010780727.png	107 张	10	迈世
14	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	1702968053714547.png	537 个	2	迈世
15	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1702968087503104.png	75 个	2	迈世
16		不需要领料	不需要领料	精密空调检测模块	OM-AC-NY		套	2	迈世
17	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块	OM-UPS-NY	1702968344124178.png	41 套	1	迈世
18		不需要领料	不需要领料	视频检测模块	OM-SP-NY		套	1	迈世
19		不需要领料	不需要领料	3D界面	OM-3D		套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：
连接X300A主机，刷机成T100A

传感器配置说明：常规

动环屏显示说明：常规

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：湖北省恩施州恩施市金龙大道与青树林路交汇处财源科技项目部

联系人1：谭海云

联系电话1：18627830892

发货日期1：2023-12-20

快递说明1：常规

LOGO : 1679383838743711.png
其他备注 :
付款说明 : 已付款

历史记录

#1 - 2023-12-19 14:53 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#2 - 2023-12-19 14:55 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#3 - 2023-12-19 14:57 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#4 - 2023-12-19 15:04 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#5 - 2023-12-20 09:23 - 农能艺

- 主题从恩施州冠讯科贸有限公司 合同编号 : OM20231208-13 (农能艺) 变更为 恩施州冠讯科贸有限公司 (恩施州财源科技孵化园项目) (合同编号 : OM20231208-13) (农能艺)

- 描述 已更新。

#6 - 2023-12-22 09:07 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202250619517 2023.12.20

#7 - 2024-03-23 11:46 - 陆志毅

- 文件 NandFlash.rar 已添加

- 文件 omAppSU.txt 已添加

远程调试, 已接入录像机和其他常规设备, 现存问题: 门禁配置接入之后所有设备显示故障, SU无法运行。

#8 - 2024-03-26 16:09 - 张群瑞

v1.0主机带报警模块的需要升级usb更新补丁:

1、补丁目录:

\\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch 和 \\192.168.0.9\share\刷机\v1.0_T_update\patch-T100A

2、_T目录下补丁为未完成验证审核补丁, 升级后需进行详细验证。包括数据显示、配置操作、控制功能、历史数据、告警数据。设备型号等

3、升级操作说明参考附件“V1.0 USB升级.txt”。可按“无U盘升级操作:”升级方式操作。把putty升级日志保存为文本格式, 上传160。

4、**现场调试需将U盘中或者上传“tmp”目录内的“/patch/NandFlash/dbCfg.db3”和“patch-T100A/NandFlash/update_dbcfg_xxx.sh”删除后再执行升级操作**

#7 楼反馈问题处理:

1、停用门禁设备后, 运行su看设备采集数据是否正常;

2、门禁升级补丁升级操作：不升级“libomsuw.so”，“libomsm.so”两个文件。默认使用主机内置的文件。其他升级操作按补丁目录内说明操作。

#9 - 2024-03-26 16:12 - 张群瑞

- 文件V1.0 USB升级.txt 已添加

#10 - 2024-06-13 16:12 - 陆志毅

- 文件07-CBS系列机房专用空调-通信协议-V20220911.pdf 已添加

- 文件A3-4941.asp 已添加

- 文件A3-4941.js 已添加

- 文件SM4941.def 已添加

- 文件IF 485 Modbus 触摸屏协议.xlsx 已添加

精密空调已接入，SM4941，UPS测试协议未通过，只有前面部分内容数据对得上，其他数据对不上，厂家反馈可能寄存器地址不对，需要扫描，待厂家提供正确协议再测试接入。

#11 - 2024-06-20 18:03 - 陆志毅

- 文件SM4699.rar 已添加

UPS已远程接入，主机备份数据库备份也在压缩包内。

#12 - 2024-06-27 17:40 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为农能芝

- %完成从0变更为100

文件

omAppSU.txt	121 KB	2024-03-23	陆志毅
NandFlash.rar	15.8 MB	2024-03-23	陆志毅
V1.0 USB升级.txt	2.31 KB	2024-03-26	张群瑞
07-CBS系列机房专用空调-通信协议-V20220911.pdf	278 KB	2024-06-13	陆志毅
A3-4941.asp	5.51 KB	2024-06-13	陆志毅
A3-4941.js	2.9 KB	2024-06-13	陆志毅
SM4941.def	3.03 KB	2024-06-13	陆志毅
IF 485 Modbus 触摸屏协议.xlsx	32.5 KB	2024-06-13	陆志毅
SM4699.rar	49.6 KB	2024-06-20	陆志毅