

项目综合 - 任务 #5454

公司名称：重庆忆想博瑞科技有限公司、合同编号：ROC20231220-22 陈松

2023-12-21 15:36 - 陈 陈松

状态:	服务中	开始日期:	2023-12-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈 陈松	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.70 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)				合同				图片
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号				
1		断电检测器	RO C- AC M- D	断电检测器	RO C- AC M- D	个	2	鲲鹏	
						16996073315 56105.png			
2	ZJKZJ000601	智慧机房主 机	RO C- K2- S60	智慧机房主机	RO C- K2- S60	1699608473 台 488945.png	1	鲲鹏	配置一个 开关电源
3	WKGDY000 101	开关电源12 V/1.3A	LRS-35-12	开关电源12 V/1.3A	LRS-35-12	16996088206 00784.png	个	1	鲲鹏

主机接入设备说明：一台S60接2个断电检测器，一台S60主机接2个断电检测器

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规打包

收货地址1：重庆市南岸区开埠遗址公园3号门

联系人1：丁勇

联系电话1：13996002955

发货日期1：2023.11.10

快递说明1：顺丰发货

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：

付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2023-12-22 10:06 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-12-25 11:01 - 陈陈松

- 描述 已更新。

#3 - 2023-12-29 10:15 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202253690772, 2023.12.28

#4 - 2024-01-08 17:50 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- %完成从0变更为30

设备安装指导

#5 - 2024-01-09 18:18 - 黄正梁

- 状态从调试中变更为服务中

- 指派给从黄正梁变更为陈陈松

- %完成从30变更为100

设备调试

项目已完成