

项目综合 - 任务 #5456

昆明井云科技有限公司 合同编号：OM20231220-09（彭冲）（复购）

2023-12-22 09:22 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2023-12-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)	合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号				
1	WWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1703208005544717.png	个	2	迈世
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	1	迈世
3	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1703208022611244.png	台	1	迈世
4		三相电量仪 (新款)	OM-ACM-A811	三相电量仪	OM-ACM-A801		个	1	迈世
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-TH-B801	区域漏水检测器	OM-TH-B801	1703208008771760.png	个	1	迈世
6	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-MLD-A-B601/5	区域漏水检测电缆-5M		17032080099997858.png	根	1	迈世
7	WKTKZ000101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	17032081026821.png	个	1	迈世
8	WJDQ0000101	继电器	JZX-22F(D)/2Z	继电器	JZX-22F(D)/2Z	17032081289780.png	个	1	迈世
9	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-M-B3	短信报警模块	OM-M-B3	17032081660421.png	个	1	迈世借用
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：云南省宣威市公安局

联系人1：何永祥

联系电话1：13529343020

发货日期1：

快递说明1：

序号

	序号

LOGO :	1679383838743711.png
其他备注 :	
付款说明 :	
	现场情况变动，普通空调检测换为精密空调协议接入（2台）

历史记录

#1 - 2023-12-22 10:07 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-12-25 10:45 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202251315143 2023.12.22

#3 - 2024-01-17 11:12 - 彭冲

- 描述已更新。

#4 - 2024-01-17 17:01 - 杜小栋
指导设备安装

#5 - 2024-01-19 18:05 - 杜小栋
ups 794-0 精密空调 2057-0

#6 - 2025-01-08 17:39 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为彭冲

已完成