

项目综合 - 任务 #5457

上海奥汉电子有限公司 马瑞利项目 合同编号：OM20231225-7 辛桂明 复购

2023-12-25 10:43 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-12-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-13
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ00801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	1	迈世
3	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	1	1	迈世
4	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	根	1	1	迈世
5					微信告警	套	1	1	迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据配置清单接入，首页刷我们现有的3D图

传感器配置说明：**根据清单配置**

动环屏显示说明：**无**

打包方式说明：**常规**

是否分批发货： 是 否

产品打包方式说明1：常规
收货地址1：中国广州花都区汽车城东风大道18号 马瑞利（广州）有限公司
联系人1：毕猛
联系电话1：13560288805
发货日期1：2023-12-25
快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

历史记录

#1 - 2023-12-26 10:12 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

#2 - 2023-12-26 15:54 - 黄正梁

- 状态从 新建 变更为 调试中

#3 - 2023-12-26 17:40 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 30

设备安装指导

#4 - 2023-12-28 17:48 - 黄正梁

- % 完成 从 30 变更为 50

主机网口2，无法ping通问题处理

处理措施：

返修

#5 - 2024-01-02 18:18 - 黄正梁

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- 指派给 从 黄正梁 变更为 辛桂明

- % 完成 从 50 变更为 100

上述问题更换主机后，问题没有复现

邮件告警、微信报警调试

#6 - 2024-02-01 09:14 - 辛桂明

- 状态 从 服务中 变更为 完结