

项目综合 - 任务 #5482

内蒙古文胜实业有限公司 合同编号：OM20240108-9 辛桂明 复购

2024-01-09 10:04 - 辛桂明

状态:	服务中	开始日期:	2024-01-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-01-31
指派给:	黄正梁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17047654644 64675.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	17047654979 43882.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1704765556 559845.png	2 个	2	迈世
4	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17047655901 94959.png	2 个	2	迈世
5	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17047656123 74427.png	2 根	2	迈世
6	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17047656448 86437.png	2 个	2	迈世
7	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	17047656905 07877.png	1 个	1	迈世 web页面
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单配置接入，软件首页刷我们的3D图

传感器配置说明：根据清单配置接入

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： R 否

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：内蒙古通辽市科尔沁区和平路中段文胜电脑城3楼

联系人1：阎德伟

联系电话1：15849593999

发货日期1：2024-1-9

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：款到发货

历史记录

#1 - 2024-01-09 11:52 - 王慧

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2024-01-09 15:50 - 辛桂明

- 描述已更新。

#3 - 2024-01-11 09:37 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202258178265 2024.1.9

#4 - 2024-01-15 18:50 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

设备安装接线

门禁客户反馈，暂时不安装

#5 - 2024-01-16 18:58 - 黄正梁

- % 完成从20变更为90

剩余门禁和3D图

#6 - 2024-01-17 18:22 - 黄正梁

- 文件bg-status.jpg已添加

3D图上传，以及APP网络映射指导

#7 - 2024-01-23 18:37 - 黄正梁

短信模块调试

#8 - 2024-03-14 18:01 - 黄正梁

- 状态从调试中变更为服务中

- % 完成从90变更为100

漏水不报警问题处理，已解决

#9 - 2024-03-24 18:17 - 黄正梁

短信模块再次不报警调试，已解决

#10 - 2024-03-25 16:40 - 黄正梁

- 文件X300A-upd-20240325.txt.txt已添加

X300A主机后台无U盘升级日志上传

文件

bg-status.jpg	404 KB	2024-01-17	黄正梁
X300A-upd-20240325.txt.txt	28.8 KB	2024-03-25	黄正梁