

项目综合 - 任务 #5494

北京吴普康科技股份有限公司 合同编号：HPK20240111-04C

邓枢枫（绍兴建元电力集团有限公司电气检测分公司智能辅助系统设备采购）

2024-01-19 11:21 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2024-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.70 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17056318343 68088.png	3 台	2	迈世
2	ZJKZJ001301	智慧机房主机	OM-A6 T300A	智慧机房主机	OM-A6 T300A	1705631842 58257.png	4 台	3	迈世
3	WKTKZ00102	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801	17056319109 92113.png	109 个	69	迈世
4	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17056319817 60175.png	17 个	65	迈世
5		防爆温湿度传感器	OM-TH-B802	防爆温湿度传感器	OM-TH-B802		1 个	4	迈世
6	WQYLS00101	区域漏水监测器	OM-LDA-B801	区域漏水监测器	OM-LDA-B801	17056322377 44215.png	77 个	12	迈世
7	WQYLS00201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17056322776 41094.png	76 根	12	迈世
8	WFSCG00101	风速传感器	OM-ACC-A213	风速传感器	OM-ACC-A213	17056323372 86794.png	72 个	1	迈世
9	WZMKZ00101	4路照明控制器	OM-ACC-A216/4	4路照明控制器	OM-ACC-A216/4	17056325135 59181.png	135 个	7	迈世

			16/4								
10	WZMKZ000201	6路照明控制器	OM-ACC-A216/6	6路照明控制器	OM-ACC-A216/6	1705632519544298.png	195 个	1	迈世		
11	WZMKZ000301	8路照明控制器	OM-ACC-A216/8	8路照明控制器	OM-ACC-A216/8	1705632524639296.png	46 个	6	迈世		
12	WTXZH000101	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	485转TCP/IP通讯转换器	OM-ACC-A108	1705632600843255.png	8 个	2	迈世		
13	WKGDY000101	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	开关电源12V/1.3A	RS-15-12	1705632627382888.png	273 个	2	迈世		
合计											

主机接入设备说明：接入情况看清单明细，见附件

传感器配置说明：分配情况看清单明细，见附件

动环屏显示说明：无

打包方式说明：发货单不体现咱们公司名称、要放发货单、按主机配置分开打包。供货方写 北京昊普康科技股份有限公司

是否分批发货： 是 R 否

产品打包方式说明：
收货地址：浙江省绍兴市越城区宝幢巷48号

联系人：李 焜
联系电话：15067578078
发货日期：2024-1-22
快递说明：普通快递

LOGO : 1679383838743711.png
其他备注：主机需要授权，时间到4月25号
付款说明：已付80%

历史记录

#1 - 2024-01-19 11:22 - 邓枢枫

- 文件 动环监控系统设备清单2024-1-11 - 主机传感器分配情况.xls 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2024-01-19 13:45 - 邓枢枫

- 描述 已更新。

#3 - 2024-01-19 14:04 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 黄正梁

#4 - 2024-01-19 14:24 - 玉绍涛

地址分配：

1705981579166414.png

#5 - 2024-01-26 16:33 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202263884538 2024.1.23

#6 - 2024-03-15 17:30 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 30

设备安装指导

#7 - 2024-03-31 13:35 - 黄正梁

补录20240329工时

设备安装指导

#8 - 2024-04-26 11:15 - 邓枢枫

客户已付清尾款，主机和平台的权限设置解除，授权设置为永久

#9 - 2024-05-08 17:28 - 黄正梁

- 文件JSON数据格式实例说明-北京昊普康.doc 已添加

JSON数据整理

#10 - 2024-05-29 09:09 - 邓枢枫

- 指派给从黄正梁变更为李凯健

#11 - 2024-11-21 17:49 - 韦雄伟

常规指导，温湿度接入指导

#12 - 2024-12-24 17:50 - 韦雄伟

常规指导调试

文件

动环监控系统设备清单2024-1-11 - 主机传感器分配情况.xls	61 KB	2024-01-19	邓枢枫
JSON数据格式实例说明-北京昊普康.doc	228 KB	2024-05-08	黄正梁