

项目综合 - 任务 #5495

四川华葆电源有限公司 合同编号：OM20240119-9 辛桂明 复购

2024-01-19 15:04 - 辛桂明

状态:	调试中	开始日期:	2024-01-19
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-02-08
指派给:	黄正梁	% 完成:	20%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.70 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000901	智慧机房主机	OM-A6 X500	智慧机房主机	OM-A6 X500	1705647374157819.png	1 台	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1705647438312992.png	3 个	3	迈世
3				三相电量仪	OM-ACM-A811		无 个	4	迈世 带显示
4				精密电流互感器	OM-ACM-A250/200		无 个	12	迈世
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1705647527770391.png	3 个	3	迈世
6	WQYLS000202	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10M	区域漏水检测电缆-10M	OM-LDA-B601/10M	1705647552177753.png	3 根	3	迈世
7	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	1705647597835042.png	1 个	1	迈世
8	WICDK000101	IC读卡器	OM-ACC-A117	IC读卡器	OM-ACC-A117	1705647628196957.png	1 个	1	迈世
9	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118	1705647651757488.png	1 个	1	迈世
10	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120	1705647676539285.png	10 张	10	迈世

11	WCLS000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123	1705647698805115.png	38 个	1	迈世
12	不需领料	不需领料	不需领料	视频检测模块	视频监测		套	1	迈世
13	不需领料	不需领料	不需领料	新风检测模块	新风机监测		套	1	迈世
14	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1679383155259034.png	套	1	迈世
15	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调监测	精密空调监测	无	套	2	迈世
16									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据清单配置接入

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货：	R 否
产品打包方式说明1：常规	
收货地址1：西藏拉萨市城关区江冲路三江家园	
联系人1：陈亮	
联系电话1：18990011889	
发货日期1：款到发货	
快递说明1：顺丰	
LOGO：1679383838743711.png	
其他备注：无	
付款说明：款到发货	

### 历史记录

#1 - 2024-01-22 09:48 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2024-01-26 16:34 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

顺丰SF1526694984029 2024.1.25

#3 - 2024-03-31 13:32 - 黄正梁

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0变更为20

补发20240328工时

设备安装指导

#4 - 2024-04-16 18:15 - 黄正梁

设备安装指导

#5 - 2024-04-25 17:54 - 黄正梁

门禁安装接线指导

#6 - 2024-04-26 18:07 - 黄正梁

设备接线指导

#7 - 2024-05-30 08:54 - 辛桂明

- 文件 海信HF系列精密空调通信协议.pdf 已添加

#8 - 2024-05-30 14:16 - 辛桂明

- 文件 Galleon II&Galleon III 3 phase V01(1).docx 已添加

#9 - 2024-06-05 17:49 - 杜小栋

设备接线指导

#10 - 2024-06-20 16:50 - 杜小栋

- 文件 A3-825.asp 已添加

- 文件 A3-825.js 已添加

- 文件 A3-5422.asp 已添加

- 文件 A3-5422.js 已添加

- 文件 SM5422.def 已添加

- 文件 dbCfg.db3 已添加

空调5422-0 ups825-0 调试完成

#11 - 2024-07-02 20:32 - 杜小栋

新风机监测、视频监测 暂未接入主机

#12 - 2024-08-05 15:12 - 杜小栋

历史数据问题指导客户处理

## 文件

海信HF系列精密空调通信协议.pdf	304 KB	2024-05-30	辛桂明
Galleon II&Galleon III 3 phase V01(1).docx	164 KB	2024-05-30	辛桂明
A3-825.js	1.13 KB	2024-06-20	杜小栋
A3-825.asp	9.14 KB	2024-06-20	杜小栋
A3-5422.asp	6.76 KB	2024-06-20	杜小栋
A3-5422.js	880 Bytes	2024-06-20	杜小栋
SM5422.def	3 KB	2024-06-20	杜小栋
dbCfg.db3	93 KB	2024-06-20	杜小栋