

项目综合 - 任务 #5503

安徽安保通电子有限公司 (合同编号: OM20240123-15) (安徽省泾县物管小区交通配套改造提升项目) (复购) (农能艺)

2024-01-23 19:46 - 农能艺

状态:	调试中	开始日期:	2024-01-23
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.60 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同		图片	单位	数量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号			
1	WWSD0000101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801		1679375228	ng
2	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块	OM-UPS-NY		1679352590	ng
3	不需领料	不需领料	不需领料	精密空调检测模块	OM-AC-NY			无
4	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A		17060103	ng
5	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5		17062356	ng
6	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2		170810	ng
7	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101		170609012	ng
8	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801		170682837	ng
9	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5		17063452	ng
10	-	3D界面	OM-3D	3D界面	OM-3D		-	
合计								

主机接入设备说明: 常规

传感器配置说明: 常规

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货：                    是                    R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：安徽省宣城市泾县桃花潭西路阳光水岸453号安徽安保通电子工程有限公司

联系人1：张尚龙

联系电话1：13965654266

发货日期1：2024-1-24

快递说明1：常规

序号



	序号

LOGO : 1679383838743711.png
其他备注 :
付款说明 : 款到发货

### 历史记录

#1 - 2024-01-24 08:55 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-01-24 09:26 - 农能艺

- 描述已更新。

#3 - 2024-01-26 16:41 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202264422448 2024.1.24

#4 - 2024-03-07 14:30 - 陆志毅

- 文件EA990 G4 40-120K Modbus通信协议\_U\_V18.pdf 已添加

- 文件风冷机房空调modbus数据20200605.xls 已添加

#5 - 2024-03-07 17:46 - 陆志毅

设备接线指导。

#6 - 2024-03-13 11:56 - 陆志毅

- 文件A3-4939.asp 已添加

- 文件A3-4939.js 已添加

- 文件SM4939.def 已添加
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从0 变更为 80

除空调外，其余调试完成。

## 文件

风冷机房空调modbus数据20200605.xls	59 KB	2024-03-07	陆志毅
EA990 G4 40-120K Modbus通信协议_U_V18.pdf	392 KB	2024-03-07	陆志毅
A3-4939.asp	9.12 KB	2024-03-13	陆志毅
A3-4939.js	9.93 KB	2024-03-13	陆志毅
SM4939.def	4.86 KB	2024-03-13	陆志毅