

状态:	调试中	开始日期:	2024-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陆志毅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.30 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同				图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号						
1	ZJKZJ001301	智慧机房主机	O M-A6 T30 0A	智慧机房主机	O M-A6 T30 0A	17083060328台 78790.png		2	迈世		
2	无	8口小型交换机		8口小型交换机				台	2	迈世	
3	ZWSD0000102	温湿度传感器	O M-TH-B8 01	温湿度传感器	O M-TH-B8 01	17083061822个 18604.png		8	迈世		
4	WDLY0000101	三相电量仪	O M-AC M-A8 01	三相电量仪	O M-AC M-A8 01	17083063154个 08407.png		4	迈世		
5	WDLHG000101	精密电流互感器	O M-AC M-A2 00/100	精密电流互感器	O M-AC M-A2 00/100	17083063471个 59132.png		12	迈世		
6	无	直流电压传感器	O M-DC 100	直流电压传感器	O M-DC 100		个	4	迈世		
7	无	直流电流传感器	O M-DC 200	直流电流传感器	O M-DC 200		个	4	迈世		
8	WQYLS000101	区域漏水检测器	O M-LD A-B80 1	区域漏水检测器	O M-LD A-B80 1	17083064442个 08478.png		6	迈世		
9	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	O M-LD A-B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	O M-LD A-B60 1/5	17083064487个 80899.png		6	迈世		
10	WYWTC000101	烟雾探测器	O M-AC	烟雾探测器	O M-AC	17083065341个 54268.png		6	迈世		

历史记录

#1 - 2024-02-19 15:10 - 玉绍涛

- 描述 已更新。

地址:

OM-DC100 : 30-33

OM-DC200 : 10-13

#2 - 2024-02-21 11:28 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2024-02-26 09:41 - 薛智垚

收货地址: 广西壮族自治区桂林市七星区横塘路39号中国电科桂林光电子光通信产业园。苏祖健 15977093525

#4 - 2024-02-27 09:59 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202272911768 2024.2.26

#5 - 2024-02-28 17:25 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 10

传感器接线指导。

#6 - 2024-03-01 18:01 - 陆志毅

传感器接线指导, 远程升级直流电压设备调试。

#7 - 2024-03-04 09:01 - 陆志毅

- 文件 HC-221 模拟量测量模块使用说明书V32.doc 已添加

- 文件 SM4682.rar 已添加

文件

SM4682.rar	4.83 KB	2024-03-04	陆志毅
HC-221 模拟量测量模块使用说明书V32.doc	215 KB	2024-03-04	陆志毅