

项目综合 - 任务 #5516

公司名称：四川天恒锐达信息技术有限公司 合同编号：ROC20240218-10

项目名称：绵阳市骨科医院关于机房环境监测项目 杜茂红

2024-02-19 18:05 - 杜茂红

状态:	服务中	开始日期:	2024-02-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜茂红	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.10 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)				合同
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	
1	ZJKZ000801	智慧机房主机	ROC-A6 X300A		
2	ZBIZ000101	报警主机	ROC-B5-1		
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	ROC-TH-A101		
4	WQYL5000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-8801		
5	WQYL5000201	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-8801/5		
合计					

主机接入设备说明：所有传感器接入X300主机。

传感器配置说明：无。

动环屏显示说明：无。



打包方式说明：发货单体现公司名称：供货公司：深圳鲲鹏物联科技有限公司。收货公司：四川天恒锐达信息技术有限公司，打包方式默认

是否分批发货： 是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明
1	智慧机房主机	ROC-A6 X300	台	1	鲲鹏 按ROC-A6 X300型号贴
2	服务器	ROC-B5	台	1	鲲鹏
3	温湿度传感器	ROC-TH-A101	个	1	鲲鹏 按ROC-TH-A101型号贴
4	区域漏水检测器	ROC-LDA-8601	个	2	鲲鹏
5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-8601/5	根	2	鲲鹏

产品打包方式说明1：默认

收货地址1：四川省绵阳市涪城区安昌路66号富临时尚天街2栋505号

联系人1：吴滢滢

联系电话1：15390253228

发货日期1：2024年2月21日下班前

快递说明1：默认。

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：无

付款说明：已付款。

### 历史记录

#1 - 2024-02-21 09:37 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#2 - 2024-02-27 09:55 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202271182437 2024.2.20

#3 - 2024-02-27 16:38 - 陆志毅

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从0 变更为50

设备接线指导，已远程调试常规设备，报警主机测试成功。

#4 - 2024-02-27 17:10 - 陆志毅

- 文件EA900 II系列EA三相协议\_U.pdf 已添加

- % 完成从50 变更为100

UPS已远程接入，编号：768-3

#5 - 2024-02-29 16:55 - 陆志毅

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 陆志毅 变更为 杜茂红

项目已全部交付完成。

#6 - 2024-09-27 15:43 - 陆志毅

- 文件 升级.txt 已添加

现场反馈短信发不出，已远程升级主机，功能恢复正常。

#### 文件

EA900 II系列EA三相协议_U.pdf	410 KB	2024-02-27	陆志毅
升级.txt	21.9 KB	2024-09-27	陆志毅