

项目综合 - 任务 #5517

邢台恒洲电子科技有限公司 合同编号：OM20240220-08（玉泽海）（邢台市威县信用社）复购

2024-02-21 11:12 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2024-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉泽海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ001101	智慧机房主机	OM-A6 T100A	智慧机房主机	OM-A6 T100A	1708483856672379.png	6 台	1	迈世
2	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1708483971647274.png	16 个	2	迈世
3	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17084840109042.png	106 个	2	迈世
4	WDMMJ000101	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	单门门禁控制器	OM-ACC-A111	17084841885102.png	89 台	1	迈世
5	WZWMM000101	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	指纹密码刷卡一体机 (IC)	F7plus+IC模块	170848431722630.png	171 台	1	迈世
6	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监控	定制	170848447588925.png	55 套	2	迈世
7		不需要领料	不需要领料	精密空调检测模块	定制		套	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单接入，另外接入短信报警模块和1套漏水传感器（之前采购剩下的）

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包，设备、配件打上标签，名称跟货物清单对应上

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：整体打包

收货地址1：河北省邢台市信都区守敬北路236号守敬E世界522

联系人1：刘振龙

联系电话1：18903190015

发货日期1：2024.2.21

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付款

## 历史记录

#1 - 2024-02-21 11:13 - 玉泽海

- 文件 DME优化空调YDN23监控协议(V1.63).pdf 已添加
- 文件 WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议004 (5).pdf 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2024-02-21 11:25 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#3 - 2024-02-26 18:10 - 李凯健

门禁配置指导

#4 - 2024-02-27 09:56 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202271395966 2024.2.21

#5 - 2024-02-28 18:17 - 李凯健

门禁配置指导, 设备接线指导

#6 - 2024-03-04 18:06 - 李凯健

常规设备调试, 空调接入完成, 编号2057, 客户不接入ups

#7 - 2024-03-05 14:12 - 王慧

UPS接入已退款

#8 - 2024-03-11 10:31 - 玉泽海

新增一套区域漏水, 线长5米, 已付款

#9 - 2024-03-11 10:41 - 玉泽海

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LD-A-B-801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1710124784601064.png	台	1	迈世
2	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LD-A-B-601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1710124788897633.png	根	1	迈世
合计									

主机接入设备说明: 接入上面主机

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  R  否

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
产品打包方式说明1：整体打包
收货地址1：河北省邢台市信都区守敬北路236号守敬E世界502
联系人1：刘振光
联系电话1：18903190015
发货日期1：2024.3.11
快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：已付款

#10 - 2024-04-30 14:07 - 李凯健  
- 状态从 已发货 变更为 服务中  
- 指派给从 李凯健 变更为 玉泽海  
- % 完成 从 0 变更为 100

新增漏水接入完成

#11 - 2024-07-01 19:13 - 李凯健  
- 文件updT100A.txt 已添加

客户反馈收不到短信报警，已升级\_T的刷机包

#12 - 2024-09-10 19:07 - 李凯健  
设备故障排查指导

#13 - 2024-09-11 21:36 - 李凯健

设备故障排查，平台配置指导

#14 - 2024-12-31 17:55 - 李凯健

设备故障排查

## 文件

DME优化空调YDN23监控协议(V1.63).pdf	684 KB	2024-02-21	玉泽海
WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004 (5).pdf	1.21 MB	2024-02-21	玉泽海
updT100A.txt	21.2 KB	2024-07-01	李凯健