

项目综合 - 任务 #5523

郑州嘉禾威视科技有限公司 河南省人民检察院 合同编号：OM20240227-7 辛桂明

2024-02-29 09:19 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-02-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-03-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17091691034 19892.png	34 台	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	17091691617 79508.png	1 个	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1709169196 956891.png	196 个	1	迈世
4	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17091692489 29882.png	89 个	1	迈世
5	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17091692747 05854.png	747 根	1	迈世
6	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	17091693122 67415.png	122 个	1	迈世
7				氢气传感器	OM-H2		1 个	1	迈世
8				UPS监测	定制		1 套	1	迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：根据设备清单接入，主机首页刷我们现有的3D界面

传感器配置说明：根据清单配置

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货：是，先把能发的先发出去，外购氢气传感器后面补发

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：郑州市金水区郑汴路134号（河南省人民检察院）

联系人1：张世峰

联系电话1：15937159807

发货日期1：2024-2-29

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：无

付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2024-02-29 09:34 - 辛桂明

- 描述已更新。

#2 - 2024-02-29 10:34 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2024-03-01 09:24 - 辛桂明

- 文件WRWF-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议001.pdf 已添加

- 描述 已更新。

#4 - 2024-03-04 10:35 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202274134564 2024.3.1

#5 - 2024-03-07 19:46 - 杜小栋

发送 安装说明

#6 - 2024-04-16 18:12 - 杜小栋

已完成

#7 - 2024-04-16 18:12 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

#8 - 2024-05-16 18:13 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结

## 文件

WRWF-1201-07 类模块UPS Modbus监控协议 001.pdf

758 KB

2024-03-01

辛桂明