

项目综合 - 任务 #5526

北京圣芯诺科技有限公司 合同编号：OM20240222-08 （蒙能集团内蒙古第一电力建设工程有限责任公司 机房改造项目）玉泽海

2024-03-01 10:59 - 玉泽海

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.20 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	1709260894907076.png	1 台	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	GSM短信报警模块	OM-B3	1709260955441003.png	1 台	1	迈世
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2	1709260988428934.png	1 个	1	迈世
4	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	1709261023734082.png	2 个	2	迈世
5	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	1709261085418232.png	1 个	1	迈世
6	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	1709261113759480.png	1 根	1	迈世
7	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	1709261161318718.png	6 个	6	迈世
8	WGMT0000101	DB9公母头	OM-UPS-ZH	UPS检测模块	OM-UPS-ZH	1709261282629179.png	1 套	1	迈世
9		不需要领料	OM-KT-ZH	精密空调检测模块	OM-KT-ZH		1 套	1	迈世
10		不需要领料	OM-SP-ZH	视频检测模块	OM-SP-ZH		1 套	1	迈世

合计			料							
----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

主机接入设备说明：按清单接入

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

是否分批发货： 是  R 否

序号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计

产品打包方式说明1：常规
收货地址1：包头市青山区呼得木林大街33号内蒙古第一电力建设工程有限责任公司
联系人1：蔡会会
联系电话1：18947228856
发货日期1：2024.3.1
快递说明1：常规
LOGO：1679383838743711.png
其他备注：
付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2024-03-04 08:58 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#2 - 2024-03-04 09:26 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2024-03-04 10:38 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202274450330 2024.3.1

#4 - 2024-03-20 18:47 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-04-02 18:20 - 杜小栋

- 文件 WRWF-1607-02006-03 科华KHJA8~20系列风冷定频房级空调通讯协议 HW 002 20210824.pdf 已添加

- 文件 商宇PE协议 (用户端) .pdf 已添加

空调 ups协议

#6 - 2024-05-16 17:49 - 杜小栋

定制项指导接线

#7 - 2024-06-14 16:33 - 杜小栋

安装跟进 客户反馈 暂时不调试

### 文件

商宇PE协议 (用户端) .pdf	328 KB	2024-04-02	杜小栋
WRWF-1607-02006-03 科华KHJA8~20系列风冷定频房级空调通讯协议 HW 002 20210824.pdf	602 KB	2024-04-02	杜小栋