

项目综合 - 任务 #5527

江西美拓斯科技有限公司 合同编号：ROC20240301-07 廖跃跃

2024-03-01 15:32 - 跃跃 廖

状态:	调试中	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄正梁	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.60 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称
1	ZJKZ001101	智慧机房主机	ROC-A6 T00A	智慧机房主机
2	WWS0000101	温湿度传感器	ROC-TH-8801	温湿度传感器
3	WQYL3000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-8801	区域漏水检测器
4	WQYL5000203	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-B601/15	区域漏水检测电
5	不需要领料	不需要领料	不需要领料	精密空
6	不需要领料	不需要领料	不需要领料	配电电表检测模
7	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块
合计				

主机接入设备说明：全部接入主机

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规、整体打包

是否分批发货： 是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	包装说明	备注
1	实发名称	实发型号		实发数量		
2						
3						

产品打包方式说明：常规

收货地址：江西省萍乡市经济技术开发区安源中大道21号华美立家居建材广场39栋4楼，江西美拓斯科技有限公司

联系人：刘远林

联系电话：18679966960

发货日期：尽快

快递说明：常规

LOGO：1697767997300827.png

其他备注：

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2024-03-04 09:26 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从王慧变更为黄正梁

#2 - 2024-03-05 09:41 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202275415947 2024.3.4

#3 - 2024-03-11 10:02 - 跃跃廖

- 文件【内部】特种空调通讯协议(1).doc 已添加

精密空调协议

#4 - 2024-03-11 10:06 - 黄正梁

编号: 2088, 900,n.s.1

相似项目#4621

#5 - 2024-03-14 08:53 - 黄正梁

- % 完成 从 0 变更为 30

常规设备安装指导

#6 - 2024-03-14 10:50 - 黄正梁

- 文件 KSTAR UPS MODBUS 协议_V1.2.pdf 已添加

UPS : 791-0

#7 - 2024-03-14 18:00 - 黄正梁

设备安装指导

#8 - 2024-04-08 14:29 - 黄正梁

- 文件 马成电气三相多功能表通讯协议.pdf 已添加

#9 - 2024-04-08 17:45 - 黄正梁

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

设备安装指导

#10 - 2024-04-11 09:34 - 黄正梁

补录20240410日报

设备调试

#11 - 2024-04-12 18:18 - 李凯健

空调协议测试完成, ups和电表未测通, 待和厂家确认接线和协议

#12 - 2024-04-12 18:19 - 李凯健

- 文件 空调测试指令.txt 已添加

- 文件 风冷机房空调modbus数据20200605.xls 已添加

#13 - 2024-04-15 09:48 - 黄正梁

精密空调电总协议 [#4179](#)

文件

【内部】特种空调通讯协议(1).doc	583 KB	2024-03-11	跃跃廖
KSTAR UPS MODBUS协议_V1.2.pdf	266 KB	2024-03-14	黄正梁
马成电气三相多功能表通讯协议.pdf	836 KB	2024-04-08	黄正梁
空调测试指令.txt	2.24 KB	2024-04-12	李凯健
风冷机房空调modbus数据20200605.xls	59 KB	2024-04-12	李凯健