

项目综合 - 任务 #5532

贵州省黔进伟业工程技术发展有限公司 合同编号：OM20240306-09（彭冲）（复购）

2024-03-06 17:32 - 彭冲

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	5.00 小时

描述

序号	常规（公司内部型号）		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注	
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称						
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A		1709717325508774.png	台		1
2	ZBJZJ000101	报警主机	OM-B5	报警主机	OM-B5		170971733867080.png	台		1
3	WSGBJ00101	声光报警器	OM-D2	声光报警器	OM-D2		1709717351265048.png	个		1
4	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801		170971736437214.png	个		6
5		三相电量仪	OM-ACM-A811	三相电量仪	OM-ACM-A811			个		4
6		精密电流互感器	OM-ACM-A250/200	精密电流互感器	OM-ACM-A250/200			个		12
7	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801		17097173826049.png	个		4
8	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5		170971739183836.png	根		4
9	WTKTZ000101	空调远程控制器	OM-ACA-A801	空调远程控制器	OM-ACA-A801		17097174166574.png	个		4
10		门禁电源	HY-P01	门禁电源	HY-P01			个		3
11		人脸识别一体机	DS-K1T342MF	人脸识别一体机	DS-K1T342MF			个		1
12	WCMAN000101	出门按钮	OM-ACC-A118	出门按钮	OM-ACC-A118		17097174267250.png	个		3
13	WICK0000101	IC卡	OM-ACC-A120	IC卡	OM-ACC-A120		17097174390399.png	张		10
14	WCLS0000101	双门磁力锁	OM-ACC-A122	双门磁力锁	OM-ACC-A122		17097174425615.png	个		1
15	WCLS0000201	单门磁力锁	OM-ACC-A123	单门磁力锁	OM-ACC-A123		17097174591160.png	个		2
16		门锁支架	配套	门锁支架	配套			个		4
17	WYWTC000101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101		17097174750826.png	个		1
18	WMC0000101	门磁	OM-ACC-A110	门磁	OM-ACC-A110		17097174951595.png	个		3
19	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS检测模块	定制		17097175118684.png	套		1
20			集中管理平台	OM-CMP-10		套		1	迈世	
合计										

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：贵州省铜仁市川硐教育园区铜仁学院

联系人1：梁锋远

联系电话1：15985226559

发货日期1：

快递说明1：

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注：需要授权，调试时和商务确定是否解除授权限制

付款说明：

历史记录

#1 - 2024-03-07 10:15 - 方翠婵

主机授权，未收到全款前，不指导，不调试，

#2 - 2024-03-07 11:25 - 玉绍涛

授权10天，三相电量仪实为OM-ACM-A801

#3 - 2024-03-07 17:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#4 - 2024-03-11 11:50 - 彭冲

- 描述已更新。

#5 - 2024-03-12 17:28 - 李凯健

设备接线指导

#6 - 2024-03-13 11:00 - 方翠婵

尾款支付后设备正常接入

#7 - 2024-03-13 14:20 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202276873199 2024.3.8

#8 - 2024-03-19 18:53 - 李凯健

设备安装指导，收到网销反馈已付尾款

#9 - 2024-03-20 08:51 - 彭冲

尾款已经付清，正常调试，设备接入

#10 - 2024-03-20 18:09 - 李凯健

常规设备调试完成，平台待安装

#11 - 2024-03-21 10:30 - 彭冲

平台不安装，等新采购

#12 - 2024-03-25 17:58 - 李凯健

平台安装调试完成

#13 - 2024-05-06 15:12 - 李凯健

- 文件UPS5000 Modbus对外通讯协议(1).pdf 已添加

ups接入完成，编号790

#14 - 2024-05-07 18:10 - 李凯健

平台配置指导

#15 - 2024-05-09 18:56 - 李凯健

平台配置指导

#16 - 2024-05-14 20:12 - 李凯健

平台报警配置指导

#17 - 2024-05-15 09:30 - 彭冲

提供常规版本平台APP（不含定制）

#18 - 2024-05-15 18:55 - 李凯健

平台配置指导

#19 - 2024-05-20 09:14 - 李凯健

补5.16

平台配置，公众号报警配置

#20 - 2024-06-05 14:21 - 彭冲

- 文件铜仁学院网站机房动环系统安全事件通知(1).doc 已添加

用户方检测有漏洞需要处理（高危漏洞）

#21 - 2024-12-05 16:31 - 彭冲

- 文件 1205铜仁学院信息安全漏洞通知单(1).docx 已添加

用户扫描有漏洞，需要进行处理

文件

UPS5000 Modbus对外通讯协议(1).pdf	762 KB	2024-05-06	李凯健
铜仁学院网站机房动环系统安全事件通知(1).doc	123 KB	2024-06-05	彭冲
1205铜仁学院信息安全漏洞通知单(1).docx	1.27 MB	2024-12-05	彭冲