

项目综合 - 任务 #5537

北京华瑞佳音科技有限责任公司 合同编号：ROC20240220-09 薛智珏 复购

2024-03-08 10:20 - 方翠婵

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智珏	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.60 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ008 01	智慧机房主 机	O M- A6 X30 0A	智慧机房主机	ROC-A6 X300	17098640065 05795.png	台	1	鲲鹏
2	WWSD000 0101	温湿度传感 器	O M- TH -B8 01	温湿度传感器	ROC-TH-B801	17098639523 12296.png	个	3	鲲鹏
3	WDLY000 0101	三相电量仪	O M- AC M- A8 01	三相电量仪	ROC-ACM-A801	17098640901 35981.png	个	1	鲲鹏
4	WDLHG00 0101	精密电流互 感器	O M- AC M- A2 00/ 100	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	17098641366 13707.png	个	3	鲲鹏
5	WPDJC000 101	配电监测器	O M- AC M- A6 03	配电监测器	ROC-ACM-A602		个	3	鲲鹏
6	WYWTC0 00101	烟雾探测器	O M- AC C- A1 01	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	17098642432 16042.png	个	5	鲲鹏
7									鲲鹏
合计									

主机接入设备说明：鲲鹏

传感器配置说明：鲲鹏

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：河北省保定市竞秀区向阳南大街525号花园锦里院内智慧科技园

联系人1：张彩霞

联系电话1：18612510253

发货日期1：2024.3.8

快递说明1：

序号

	序号

LOGO : 1679389270854642.png

其他备注 :

付款说明 :

历史记录

#1 - 2024-03-08 10:23 - 方翠婵

- 描述 已更新。

#2 - 2024-03-08 11:16 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#3 - 2024-03-13 14:22 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202276872629 2024.3.8

#4 - 2024-03-18 17:44 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-04-12 19:55 - 杜小栋

设备接线指导

#6 - 2024-04-28 17:18 - 杜小栋
安装指导

#7 - 2024-04-30 17:18 - 杜小栋
剩余配电

#8 - 2024-05-09 14:31 - 杜小栋
配电完成安装

#9 - 2024-06-11 16:48 - 杜小栋
- 指派给从杜小栋变更为薛智垚
- % 完成从0变更为100

已完成