

项目综合 - 任务 #5545

公司名称：北京信可安科技发展有限公司 合同编号：ROC20240313-12

项目：国能朔黄铁路信息中心2023年铁路机车车辆驾驶人员资格计算机考场建设（杜茂红）

2024-03-15 21:00 - 杜茂红

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.80 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)			合同			图片	单位	数量
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称	规格/型号				
1	ZJKZJ001301	报警机房主机	ROC-A6 T300A	报警机房主机	ROC-A6 T300A		16836123 49698212 .png	台	1
2	ZBKZJ000101	报警主机	ROC-B5-1	报警主机	ROC-B5		16836123 62338845 .png	台	1
3	WSGBJ00101	声光报警器	ROC-D2	声光报警器	ROC-D2		16836123 75663655 .png	个	1
4	WDLY0000102	三相电量仪	ROC-ACM-A811	三相电量仪	ROC-ACM-A811		16913358 46983322 .png	个	1
5	WDLHG000101	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100	精密电流互感器	ROC-ACM-A200/100			个	3
6	WGLMK000101	蓄电池内阻检测管理模块	ROC-BOD-1180A (2V, 6V, 12V)	蓄电池内阻检测管理模块	ROC-BOD-1180A (2V, 6V, 12V)		16836126 60982993 .png	个	2
7	WNZJC000101	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A (6V, 12V)	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A (6V, 12V)		16836126 72403532 .png	个	3
8	WDLWD000101	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804		16836126 83266744 .png	个	2

9	ZWSD0000103	温湿度传感器	ROC-TH-A101	温湿度传感器	ROC-TH-A101	1698738586292055.jpg	个	2
10	WQYL3000101	区域漏水检测器	ROC-LDA-8801	区域漏水检测器	ROC-LDA-8801	1683612568667461.png	个	2
11	WQYL3000201	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-8801/5	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-8801/5	1683612602483644.png	条	2
12	WWWT0000103	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	1683617931843219.png	个	2
13		振动传感器		振动传感器	ROC-ZD-D101		个	4
14		联动模块		联动模块	ROC-ACC-LD		个	2
15	WHWT0000104	红外探测器	ROC-ACC-A100	红外探测器	ROC-ACC-A100	1683612901980867.png	个	1
16	WMC0000101	门磁	ROC-ACC-A110	门磁	ROC-ACC-A110	1683612956591697.png	对	1
17	无需领料	无需领料	无需领料	精密空调检测模块	定制		套	2
18	WGMT0000101	DB9公母头	DB9公母头	UPS监测	UPS监测	1710508111641298.png	个	2
19	无需领料	无需领料	无需领料	防篡改检测模块	定制		套	1
合计								

主机接入设备说明：所有传感器需接入T300A主机。

传感器配置说明：振动传感器、联动模块，型号名称按合同型号名称写。

动环屏显示说明：无。

打包方式说明：体现厂家名称：深圳鲲鹏物联科技有限公司，客户公司名称：北京信可安科技发展有限公司，需要发货清单。

是否分批发货： 是 R 否

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量
1	智慧机房主机	ROC-A6 T300A	台	1
2	报警主机	ROC-B5	台	1
3	声光报警器	ROC-D2	个	1
4	三相电量仪	ROC-ACM-A811	个	1
5	精密电流互感器	ROC-AC M-A200/100	3 个	鲲鹏
6	蓄电池内阻检测管理模块	ROC-BOD-1180A (2V, 6V, 12V)	个	2
7	蓄电池内阻检测器	ROC-BOD-600A (6V, 12V)	个	32
8	电流/温度检测模块	ROC-BAT-L804	个	2
9	温湿度传感器	ROC-TH-A101	个	2
10	区域漏水检测器	ROC-LDA-8801	个	2
11	区域漏水检测电缆-5M	ROC-LDA-8801/5	条	2
12	烟雾探测器	ROC-ACC-A101	个	2
13	振动传感器	ROC-ZD-D101	个	4
14	联动模块	ROC-ACC-LD	个	2
15	红外探测器	ROC-ACC-A100	个	1
16	门磁	ROC-ACC-A110	对	1
17	精密空调检测模块	定制	套	2
18	DB9公母头	DB9公母头	个	2
19	防雷检测模块	定制	套	1

产品打包方式说明1：鲲鹏包装（如有多个包裹，在外箱上写一下编号）

收货地址1：河北省石家庄市平山县迎宾南街与行政西路交叉口西南400米（国家能源集团党校西柏坡分校）

联系人1：杨森

联系电话1：19822652866

发货日期1：2024年3月18日

快递说明1：顺丰次日达

LOGO：1679389270854642.png

其他备注：UPS，精密空调，防雷器协议后续上传。

付款说明：已付全款

历史记录

#1 - 2024-03-15 21:10 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#2 - 2024-03-18 09:26 - 杜茂红

- 描述 已更新。

#3 - 2024-03-18 09:33 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 李凯健

#4 - 2024-03-19 09:18 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

顺丰SF1445957535572 2024.3.18

#5 - 2024-03-21 14:07 - 杜茂红

- 文件UPS协议.doc 已添加

#6 - 2024-03-21 14:08 - 杜茂红

备注：附件为UPS通讯协议。

#7 - 2024-03-22 17:46 - 李凯健

设备接线指导

#8 - 2024-03-28 15:28 - 杜茂红

已申请免费补发了2个联动模块给客户。

#9 - 2024-03-28 18:04 - 李凯健

设备安装指导

#10 - 2024-03-29 17:23 - 李凯健

设备安装指导

#11 - 2024-04-25 11:03 - 李凯健

常规设备调试完成，ups，精密空调，防雷待客户确定

#12 - 2024-04-26 18:21 - 李凯健

定制项接线指导

#13 - 2024-05-13 20:07 - 李凯健

UPS协议测试，未测通

#14 - 2024-05-14 20:02 - 李凯健

UPS协议测试，未测通，待客户确认是否需要改485加通信板

#15 - 2024-10-22 09:18 - 杜茂红

需求调查表-x

需求描述：（原话记录）

1、现在客户这边已经从我们这边采购了动环设备，设备也已经安装好了，之前没有提要对接甲方原有动环平台，现在要根据甲方协议规范把我们动环主机数据上

需求整理：

1、开发甲方提供的协议，协议见附件。

涉及产品及部门：

其他：

#16 - 2024-11-19 09:57 - 杜茂红

备注：项目最新进展，直接用户的意思是把我们的设备拆除，闲置，不退不换。客户那边在另外采购一套中软的设备。

文件

UPS协议.doc	76 KB	2024-03-21	杜茂红
QCR10-2014 铁路通信电源及机房环境监控系统技术条件(2)(1).pdf	4.56 MB	2024-10-22	杜茂红