

项目综合 - 任务 #5548

安徽嘉科信息工程有限公司 合同编号：OM20240318-12（玉泽海）（复购）

2024-03-19 14:36 - 玉泽海

状态:	已发货	开始日期:	2024-03-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.70 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)	合同			图片	单位	数量	包装类型	备注
		物料编码	商品名称	规格/型号					
1	ZJKZJ0008 01	智慧机房主 机	O M- A6 X30 0A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	17108292385 50482.png	3 台	2	迈世
2	ZWSD0000 201	机柜式温湿 度传感器	O M- TH- B9 01	机柜式温湿度传感器	OM-TH-B901	17108292795 33936.png	5 个	2	迈世
3	WQYLS00 0101	区域漏水检 测器	O M- LD A- B80 1	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	17108293227 21387.png	2 个	2	迈世
4	WQYLS00 0201	区域漏水检 测电缆-5M	O M- LD A- B60 1/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	17108293493 93399.png	4 根	2	迈世
5	WMC0000 0101	门磁	O M- AC C- A1 10	门磁	OM-ACC-A110	17108294661 58638.png	1 个	4	迈世
6	WGMT000 0101	DB9公母头	DB 9公 母头	UPS检测模块	定制	17108295339 80616.png	3 套	2	迈世
7		不需要领料	不 需要 领料	精密空调检测模块	定制		套	2	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单接入，设备平均接到2台主机上

传感器配置说明：传感器平均接到2台主机上

动环屏显示说明：无

打包方式说明：整体打包

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：常规

收货地址1：安徽省黄山市祁门县祁山镇祁门西收费站

联系人1：范攀成

联系电话1：13721053414

发货日期1：2024.3.19

快递说明1：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：
付款说明：已付款

### 历史记录

#1 - 2024-03-19 15:04 - 王慧

- 描述 已更新。
- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#2 - 2024-03-20 08:58 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202280675056 2024.3.19

#3 - 2024-03-25 16:13 - 玉泽海

- 文件KSTAR在线机单相UPS协议 (Megatec) V11.docx 已添加

上次采购多了两个烟感，本次项目两台主机各接一个

#4 - 2024-04-08 15:12 - 杜小栋

发送安装说明

#5 - 2024-04-09 18:57 - 杜小栋

常规调试完成

#6 - 2024-04-11 15:17 - 杜小栋

- 文件 A3-4617.zip 已添加
- 文件 通信协议-EC03U3-EC系列modbus协议.pdf 已添加

精密空调开发文件

#7 - 2024-05-09 14:17 - 杜小栋

精密空调故障指导排查

#8 - 2024-06-14 16:39 - 杜小栋

空调故障问题跟进

#9 - 2024-07-10 17:15 - 杜小栋

空调问题跟进处理

### 文件

KSTAR在线机单相UPS协议 (Megatec) V11.docx	124 KB	2024-03-25	玉泽海
A3-4617.zip	4.35 KB	2024-04-11	杜小栋
通信协议-EC03U3-EC系列modbus协议.pdf	527 KB	2024-04-11	杜小栋