

项目综合 - 任务 #5573

德宏舜立科技有限公司 合同编号：OM20240401-08 (玉泽海)

2024-04-02 13:49 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2024-04-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉泽海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZJKZJ000801	智慧机房主机	OM-A6 X300A	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1	1	迈世
2	ZBJZJ000201	短信报警模块	OM-B3	短信报警模块	OM-B3	台	1	1	迈世
3	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	2	2	迈世
4	WQYLS000101	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	区域漏水检测器	OM-LDA-B801	个	2	2	迈世
5	WQYLS000201	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	区域漏水检测电缆-5M	OM-LDA-B601/5	个	2	2	迈世
6	WYWTC000103	烟雾探测器	OM-ACC-A101	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	2	2	迈世
合计									

主机接入设备说明：按清单接入

传感器配置说明：无

历史记录

#1 - 2024-04-02 15:19 - 玉泽海

- 描述 已更新。

#2 - 2024-04-02 16:24 - 王慧

- 指派给从王慧 变更为 陆志毅

#3 - 2024-04-09 09:05 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202285473898 2024.4.2

#4 - 2024-04-16 18:18 - 陆志毅

设备安装接线指导

#5 - 2024-04-17 14:57 - 陆志毅

- 状态从已发货 变更为 调试中

- % 完成从0 变更为100

所有设备已远程调试完成。

#6 - 2024-05-29 13:45 - 陆志毅

- 状态从调试中 变更为 服务中

- 指派给从陆志毅 变更为 玉泽海